

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 1385 DEL 24/08/2010

**OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL PRESIDIO AMBULATORIALE DI CALANGIANUS
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'anno duemiladieci il giorno Ventiquattro del mese di agosto
in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2,

IL COMMISSARIO
Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

PREMESSO

che con contratto reg.to a Olbia il 13/11/2009 con rep.n°3124 serie 3, venivano affidati alla Ditta Taras Quirico srl di Olbia, i "Lavori di sistemazione esterna del Presidio Ambulatoriale di Calangianus";

VISTA

la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, redatti dalla Direzione Lavori Ing. Giovanni Luca Garau e Ing. Massimo Orgiu che comporta un credito a favore della ditta appaltatrice di € 13.435,22 più I.V.A. al 20% pari ad € 2.687,04

ATTESO

che all'impresa in parola, in relazione alla documentazione presentata dalla Direzione Lavori e assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, può essere liquidato lo stato finale dei lavori che comporta un credito per la ditta appaltatrice pari a € 13.435,22 più I.V.A. al 20% pari ad € 2.687,04;

SU

VISTI

conforme proposta del Responsabile del Procedimento;
il D. Lgs. 163/2006;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;


Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA


- di approvare la contabilità finale (come da relazione allegata) e il certificato di regolare esecuzione (come da allegato), dei "Lavori di sistemazione esterna del Presidio Ambulatoriale di Calangianus", redatti dalla Direzione Lavori Ing. Giovanni Luca Garau e Ing. Massimo Orgiu D.L. e assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, per l'importo di € 16.122,26 I.V.A. inclusa;
- di liquidare in favore della Ditta Taras Quirico - Olbia la somma di € 16.122,26 I.V.A. inclusa, relativa alla contabilità finale dei "Lavori di sistemazione esterna del Presidio Ambulatoriale di Calangianus", a seguito di presentazione fattura, polizza fidejussoria e documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- di far gravare l'importo di € 16.122,26 sulle spese correnti di bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(DOTT.SSA MARIA SERENA FENU)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA)



IL COMMISSARIO
(DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



 per il Servizio Tecnico
P. Tauro
R. Di Gennaro
S. Budroni
prop. 68/2010
18/08/2010

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 01/09/2010 e che:

... è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 01/09/2010

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

**Comune di Calangianus
Provincia di Olbia - Tempio**

OGGETTO: Lavori di sistemazioni esterne del Presidio Ambulatoriale di Calangianus
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Paolo Tauro
COMMITTENTE: ASL n° 2 Olbia - Tempio
IMPRESA: Quirico Taras srl
ANTICIPAZIONE: euro 0.00
CONTRATTO: in data 14/10/2009
repertorio n. 984
registrato a Olbia
in data 13/11/2009
RIBASSO D'ASTA: -18.154%
IMPORTO PROGETTO: euro 79 031.00
IMPORTO CONTRATTO: euro 66 335.22

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Art. 208 D.P.R. 554/99 -

L'anno duemiladieci il giorno venti del mese di aprile i sottoscritti Direttore Lavori,

VISTO:

- 1) il progetto approvato con tutte le relative autorizzazioni;
- 2) il verbale di consegna dei lavori in data 10/11/2009;
- 3) il certificato di inizio lavori in data 15/11/2009;
- 4) la relazione finale e la contabilità dei lavori;

CONSIDERATO:

- a) che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni della Direzione;
- b) che gli elementi di contabilità corrispondono a realtà ed i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- c) che i lavori sono stati iniziati il 15/11/2009;
- d) che i lavori stessi sono stati ultimati il 08/04/2010;

CERTIFICANO



che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in euro 66 335,22 da cui detratto l'acconto corrisposto, pari a:

- euro 52 900,00



resta il credito di euro 13 435,22 (diconsi euro tredicimilaquattrocentotrentacinque/22) oltre IVA 10% che può pagarsi all'impresa, salvo l'approvazione del presente atto.

I Direttori dei Lavori

Ingg. Massimo ORGIU - Giovanni Luca GARAU



VISTO: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Tauro





RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 173 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

Progetto principale:

Il progetto redatto dagli ingg. Massimo Orgiu e Giovanni Luca Garau, approvato con delibera del Direttore Generale ASL N° 2 in data 02/09/2009 con delibera n° 847 per l'importo complessivo di € 119 090,06 così ripartito:

a) Lavori a base d'appalto : a corpo

di € 79 031,00 oltre a € 1 651,50 per l'attuazione dei piani di sicurezza che al netto del ribasso del 18.154% diventano € 64 683,72 oltre a € 1 651,50 per un totale di 66 335,22 €

b) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) per fondo ex art. 18 L. 194	€	1 613,65
2) spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, inclusi INPS e CNPAIA	€	16 752,22
3) IVA sui lavori al 20%	€	13 267,04
4) IVA sul punto 2)	€	3 350,44
5) Imprevisti	€	17 771,49
Sommano	€	52 754,84
Totale	€	119 090,06

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata a trattativa privata rimase aggiudicataria l'Impresa Taras Quirico srl con sede in Olbia per l'importo a base d'asta di € 79 031,00 ridotti a seguito del ribasso del 18.154% a € 64 683,72 oltre a € 1 651,50 per un totale di € 66 335,22.

Contratto principale:

Il contratto venne stipulato in data 14/10/2009 con il n. 984 di repertorio per l'importo complessivo di € 66 335,22.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'ing. Paolo TAURO. I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dagli ingg. Giovanni Luca Garau e Massimo Orgiu i quali effettuarono contestualmente il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Consegna dei lavori.

I lavori furono consegnati il giorno 10/11/2009 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 90 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. La penale stabilita nel Capitolato Speciale d'Appalto è pari all'uno per mille (79,50 euro) Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 07/02/2010.

Proroghe concesse:

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe dal responsabile del procedimento previo parere favorevole espresso dalla D.L.:

- 1) proroga di 20 giorni per avverse condizioni atmosferiche con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 27/02/2010
- 2) proroga di 45 giorni sempre per avverse condizioni atmosferiche con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 13/04/2010

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 08/04/2010 dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 08/04/2010 e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Non sono state apportate variazioni.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€	66 335,22
- A dedurre il ribasso d'asta del 18.154%	€	1 651,50
	Restano nette	€ 64 683,72
- Importo anticipazioni	€	0,00
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€	52 900,00
- Per penali applicate	€	0,00
	Resto il credito netto dell'Impresa in	€ 13 435,22
Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:		
- Importo netto autorizzato per lavori	€	66 335,22
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale con una minore spesa di	€	66 335,22
	€	0,00

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Sassari mediante polizza assicurativa n. 14271292/22 posizione territoriale 91973436/01 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.



Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Olbia, li 20/04/2010

I Direttori lavori

Ing. Giovanni Luca Garau



Ing. Massimo Orgiu

