

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1934 DEL 08.08.2011

OGGETTO: PO FESR 2007-2013, ASSE III - Linea di attività 3.1.1.c "Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare" - L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 15 comma 7 - Cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie - Ospedali sostenibili" - impianto fotovoltaico di Tempio Pausania - Concessione proroga tempo utile

L'anno duemilaundici addì 11 del mese di agosto in Olbia e nei locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. GIORGIO TIDORE

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa MARIA SERENA FENU

PREMESSO - che con contratto reg.to a Olbia il 06/07/2011 con rep.n°2163 serie 3, venivano affidati alla Ditta C.I.E.M. di Carta Andrea & F.lli s.a.s. Tortoli (OG), i "lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso il Presidio Ospedaliero Paolo Dettori in Tempio Pausania";

ATTESO CHE la Ditta appaltatrice ha formalizzato con nota acquisita al protocollo aziendale con n°44694 del 02/08/2011, (pertanto in tempo utile ai sensi dell'art.26 D.M n.145/2000) istanza di proroga del tempo utile, per il completamento dei lavori in questione (all.n.1);

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Direzione Lavori Ing. Gavino Brau (all.to 2);

CONSIDERATO che per effetto del parere suddetta, visto il verbale di consegna dei lavori del 11/07/2011 che prevedeva l'esecuzione dei lavori in 45 gg. naturali e consecutivi, quindi entro il 25/08/2011, il nuovo termine utile per il completamento dei lavori è fissato per il 19/09/2011;

VISTO l'art.26 del D.M. 19/04/2000 n.145;

SU conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO il D. Lgs. n.163/2006;

VISTO il D.M. 19/04/2000 n.145;

VISTA la L. R. 28 luglio 2006, n.10;

VISTA la L. R. 24 marzo 1997, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate :

- di concedere alla Ditta C.I.E.M. di Carta Andrea & F.lli s.a.s. Tortoli (OG), una proroga di giorni 25 per l'ultimazione dei "lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso il Presidio Ospedaliero Paolo Dettori in Tempio Pausania", dando atto che per effetto della proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il 19/09/2011.

Letto, confermato e sottoscritto


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa MARIA SERENA FENU)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. GIORGIO TDORE)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 10/08/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 10/08/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.


Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali




C.I.E.M. di Carta Andrea & F.lli S.A.S.
 Via Gialetto, 4 - 08048 Tortoli (OG)
 Tel. & fax 0782 622259 - e-mail ciem.sas@tiscali.it
 P. IVA 01043100914
 www.ciemsas.com



Unione Nazionale
 Albi di Qualificazione
 degli Impianti
 Elettrici



azienda attestata da
SOA RINA



Spett.le
 ASL 2 di Olbia.
 Alla C.A. Resp. Del Procedim.
 Ing. Paolo Tauro.
 Via Bazzoni Sircana, 2-2A.
 07026 Olbia (OT).

per conoscenza

Preg.mo
 Ing. Gavino Brau.
 Via Chironi, 5D
 07100 Sassari (SS).

 RACCOMANDATAR

Oggetto: RICHIESTA PROROGA.

Rif. Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso il Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" in Tempio Pausania.

La presente,

per richiedere una proroga di giorni 25 (venticinque) relativamente ai lavori in oggetto in quanto è stata riscontrata notevole difficoltà per l'approvvigionamento dei materiali causa chiusura per il periodo estivo di aziende fornitrici e trasportatori.

La nostra richiesta anche al fine di poter garantire a codesta Amministrazione la realizzazione di quanto sopra con l'utilizzo di materiali di esclusiva produzione europea e l'ottenimento dell'incremento pari al 10% della tariffa incentivante.

Certi di Vs. rapido riscontro si porgono cordiali saluti.

Tortoli, li 02/08/2011
 Prot. n. 3725

"Allegato alla delibera n° 1934
 del 02 08 2011".

ASL N.2 di OLBIA

Prot. n° AS2FTV_2DL/03_11
Trasmessa a mezzo FAX

Sassari, 3/08/2011

Spett.le

ASL n°2 - OLBIA
VIA BAZZONI-SIRCANA n°2
07026 OLBIA OT
Tel: 0789.552200

Alla c.a. del RUP

Ing. PAOLO TAURO

OGGETTO: Parere in merito alla richiesta di proroga della ditta appaltatrice C.I.E.M. srl

LAVORI di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL P.O. "PAOLO DETTORI" IN TEMPIO PAUSANIA

IMPRESA C.I.E.M. di Carta Andrea e f.lli s.a.s. - Via Gialetto,4 - Tortoli (OG)

IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI: € 97.780,60 oltre a € 5.960,50 per la sicurezza

In relazione alla vostra nota n° PG/2011/44934 con cui si è invitata codesta Direzione Lavori a voler esprimere un parere in merito alla richiesta di proroga presentata dalla ditta appaltatrice C.I.E.M. srl per i lavori in oggetto,

VISTA

- La pronta attivazione da parte dell'impresa nell'effettuare le proposte tecniche di intervento e nell'eseguire gli ordini dei materiali

CONSIDERATO

- che nel periodo estivo, e nel mese di Agosto in particolare, è frequente il manifestarsi dei ritardi nell'approvvigionamento dei materiali anche in relazione alla condizione di insularità del territorio;
- che lo slittamento dei termini non comporterà disagi nella conclusione dell'iter dell'appalto e del finanziamento regionale

SI RITIENE

che la richiesta di proroga del termine di ultimazione lavori di 25 giorni naturali e consecutivi possa essere accolta favorevolmente. In conseguenza di ciò il termine per l'ultimazione dei lavori sarà fissato nella data del 19/9/2011.

In Fede

Il Direttore dei Lavori

"Allegato alla delibera n° 1834
del 03 08 2011".

