

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 2402 DEL 19/10/2011

**OGGETTO: P. O. GIOVANNI PAOLO II - LAVORI COMPLETAMENTO SPAZI PAD. E LIV. +2 - APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG 1300826392 ; CUP G75D11000080005**

L'anno duemilaundici addì diecimare del mese di ottobre in Olbia e nei
locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

**IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA**

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. GIORGIO TIDORE

e del

DIRETTORE SANITARIO

DOTT. SSA MARIA SERENA FENU

RICHIAMATI

- il contratto stipulato in data 16/03/2011 con il R.T.I. Gruppo GE.DI mandataria e il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. mandante, aggiudicatario dei "P. O. GIOVANNI PAOLO II - LAVORI COMPLETAMENTO SPAZI PAD. E LIV. +2";
- la documentazione amministrativa attraverso la quale con atto del Notaio Tassinari di Bologna del 26/05/2011 rep.n°47959 e raccolta n°30220, depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna ed avente effetto giuridico dal 01/06/2011, è avvenuta la fusione per incorporazione del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop p.a. con sede in Via Teodorico n.15 Ravenna, nel Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC società cooperativa con sede in Via Marco Emilio Lepido n.182/2 Bologna;

VISTO

il certificato di regolare esecuzione dei lavori, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO

che l'RTI incaricato, ha consegnato tutta la documentazione tecnica che trovasi depositata presso il Servizio Tecnico;

RITENUTO

opportuno disporre la liquidazione del credito a favore dell'RTI aggiudicatario per un totale complessivo di € 1.943,67 ripartiti per l'importo di € 854,13 I.V.A. inclusa al 10% in favore del Gruppo Gedi come da fattura n. 199 del 12/09/2011 e per € 1.284,01 I.V.A. inclusa al 10% in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC società cooperativa come da fattura n. 30732 del 30/09/2011;

SU

conforme proposta del Responsabile del Procedimento e del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, dietro direttive impartite dalla Direzione Aziendale;

VISTI

il D. Lgs. 163/2006;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA**per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate :**

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dell'appalto "P. O. GIOVANNI PAOLO II - LAVORI COMPLETAMENTO SPAZI PAD. E LIV. +2"; redatto dal D.L. e Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro;
- di disporre la liquidazione del credito a favore dell'RTI aggiudicatario per un totale complessivo di € 1.943,67 ripartiti per l'importo di € 854,13 I.V.A. inclusa al 10% in favore del Gruppo Gedi come da fattura n. 199 del 12/09/2011 e per € 1.284,01 I.V.A. inclusa al 10% in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC società cooperativa come da fattura n. 30732 del 30/09/2011;
- di far gravare la somma di cui sopra pari ad € 1.943,67 sul conto "0102020801 immobilizzazioni materiali in corso e accanti" del piano dei conti anno 2011;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa MARIA SERENA FENU



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. GIORGIO TIDORE



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO EADDA



cl. Servizio Tecnico
PT
RDG *cl.*
st. sb
proposta 052,2011

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____ / ____ / ____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 18/10/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 18/10/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

P. O. GIOVANNI PAOLO II - LAVORI COMPLETAMENTO SPAZI PAD. E LIV. +2

IMPRESA: R.T.I. Gruppo GE.DI. Srl – Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro Soc. Coop. P.A.

IMPORTO LAVORI PROGETTO: € 390.744,07 oltre € 9.768,60 per oneri sicurezza

CONTRATTO: in data 16.03.2010 registrato a Bari in data 30.03.2011 col N. 2974 Serie 3

IMPORTO LAVORI CONTRATTO: € 378.982,67 oltre € 9.768,60 per oneri di sicurezza.

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura dal sottoscritto Ing. Paolo
Tauro per un importo complessivo € 390.744,07 oltre € 9.768,60 per oneri di sicurezza.

1.2 GENERALITA' DELL'APPALTATORE: Con deliberazione del Commissario n° 425 del

~~24/02/2011~~ sono stati affidati alla R.T.I. Gruppo GE.DI. Srl – Consorzio Ravennate delle

Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. P.A..L'importo di aggiudicazione al netto

d'IVA è pari ad € 378.982,67 oltre € 9.768,60 per oneri di sicurezza..

1.3 CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha depositato la cauzione

definitiva per l'importo di € 38.875,12 mediante polizza fidejussoria n. 2011/50/2157776

rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni di Altamura (BA).

1.4 CONTRATTO: Il contratto principale stipulato in data 16.03.2011 è stato registrato a

Bari in data 30.03.2011 col N. 2974 Serie 3.

1.5 PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Durante il corso dei lavori non si è redatta

alcuna perizia di variante.

1.6 SOMMA AUTORIZZATA: Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali

sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per i lavori ammonta ad € 388.751,27



e precisamente:

Importo dei lavori € 378.982,67

Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 9.768,60

Importo contrattuale dei lavori € 388.751,27

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna del 10.03.2011.

2.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 4 del Contratto d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 07.06.2011.

2.3 SOSPENSIONE DEI LAVORI: Durante il corso dei lavori non è stata ordinata nessuna sospensione dei lavori.

2.4 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è stata accertata il 07.06.2011, come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e la direzione lavori, e pertanto in tempo utile.


3. DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

4. ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

5. LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non è stato necessario eseguire alcuna lavorazione in economia.

6. PAGAMENTI IN ACCONTO: Durante i lavori sono stati emessi n.1 certificato di pagamento, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di euro 386.807,52.

1) certificato n. 1 del 07/06/2011 € 386.807,52



sommano certificati di pagamento € **386.807,52**

7. STATO FINALE: Lo stato finale, di cui la presente costituisce relazione, è stato redatto dal sottoscritto in data 07/06/2011 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo netto dei lavori eseguiti € 388.751,28

B) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati: € 386.807,52

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 1.943,76

8. ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

9. RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

10. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Bari con polizza assicurativa n. 092309340 continuativa.

11. INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

12. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

E' stata richiesta la presentazione di DURC aggiornato dal quale risulta che la ditta è in regola con gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali.

13. AVVISI AD OPPONENDUM:


Non è stato necessario pubblicare gli avvisi ad opponendum in quanto i lavori si sono svolti totalmente all'interno dell'edificio di proprietà della A.S.L. n. 2 di Olbia.

14. CESSIONE CREDITI:

Alla sottoscritta Direzione Lavori non risulta che l'impresa ha fatto cessione di crediti.

15. SUBAPPALTI:

L'impresa non ha subappaltato alcuna lavorazione.



16. ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in linea di massima, secondo le previsioni di progetto e gli ordini impartiti dal sottoscritto.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Ing. Paolo Tauro congiuntamente al Geom. Graziantonio Pallotta in qualità di Legale Rappresentante della R.T.I. Gruppo GE.DI. Srl - Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. P.A ha proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

1. opere edili ambulatori reparto di Neurologia pad. "E";
2. spostamento impianti a soffitto reparto di Neurologia pad. "E";
3. impianti elettrici ambulatori reparto di Neurologia pad. "E";
4. impianti meccanici ambulatori reparto di Neurologia pad. "E";
5. tapparelle elettriche reparto SPDC pad "D2";
6. copertura area esterna reparto SPDC pad "D2";
7. arredi speciali bagni reparto SPDC pad "D2";
8. arredi bagni reparto DIALISI pad "D2";
9. pensilina ingresso lato nord pad "D2".

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE




Il sottoscritto Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice R.T.I. Gruppo GE.DI. Srl – Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. P.A, corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 378.982,67 oltre € 9.768,60 per oneri di sicurezza;

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso

~~INAIL di Bari mediante polizza assicurativa n. 092309340 continuativa.~~

CERTIFICA

che i "P. O. GIOVANNI PAOLO II - LAVORI COMPLETAMENTO SPAZI PAD. E LIV.

+2", SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice R.T.I. Gruppo

GE.DI. Srl – Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc.

Coop. P.A,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto Finale € 388.751,28

B) A dedurre pagamenti effettuati € 386.807,52

Resta a credito liquido della ditta € 1.943,76

Ovvero € 1'943,76 (diconsi euro millenovecentoquarantatre/76) che possono essere

corrisposte all'impresa previa presentazione del DURC aggiornato e salvo l'approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 209 del già citato DPR.

Olbia, li 07/09/2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI


Ing. Paolo Tauro

Ai sensi dell'art. 208, comma 1 del D.P.R. n. 554/99, si conferma quanto contenuto presente Certificato di Regolare Esecuzione.

Olbia, li 07/09/2011

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


Ing. Paolo Tauro