

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 91 DEL 23.01.2012

OGGETTO: PO FESR 2007-2013, ASSE III - Linea di attività 3.1.1.c "Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare" – L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 15 comma 7 – Cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie – Ospedali sostenibili" - impianto fotovoltaico di Olbia – Approvazione e liquidazione contabilità finale

L'anno duemiladodici addì VENTITRE del mese di GENNAIO in Olbia e nei locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. GIORGIO TIDORE

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa MARIA SERENA FENU

CONSIDERATO

- che con contratto reg.to a Olbia il 04/08/2011 con rep.n°2506 serie 3, venivano affidati alla Ditta Altrenergie soc.coop. - Via Messina, 37 Cagliari, i "lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II in Olbia";
- che con deliberazione n°2415 del 19/10/2011 è stata approvata la perizia di variante di lavori;

VISTO

il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale dei lavori, che redatta dal D.L. Ing. Gavino Brau comporta un credito in favore della ditta appaltatrice, per € 125.187,17 più I.V.A. al 10% pari ad € 12.518,72;

STABILITO

che all'impresa in parola, in relazione alla documentazione presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Gavino Brau e assentito dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, può essere liquidato il credito finale dei lavori per la ditta appaltatrice, pari a € 125.187,17 più I.V.A. al 10% pari ad € 12.518,72;

PRESO ATTO:

- della nota prot. 14486 del 27/12/2011 mediante la quale si dispone che la Dott.ssa Giovanna Puzzi svolga le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Direttore Amministrativo a far data dal 27/12/2011 al 02/01/2012;

- della nota prot. 14487 del 27/12/2011 mediante la quale si dispone che la Dott.ssa Elvira Solinas svolga le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Direttore Sanitario a far data dal 27/12/2011 al 30/12/2011;

SU**VISTI**

conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

- il D. Lgs. 163/2006;

- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate:


DELIBERA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei "lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II in Olbia", nell'ambito del Programma "Cofinanziamenti per interventi per l'utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici pubblici" (art. 15, comma 7, Legge Finanziaria 2007) - "Ospedali Sostenibili", redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gavino Brau e assentito dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, per l'importo di € 137.705,89 I.V.A. inclusa;
- di liquidare in favore della Ditta Altrenergie soc.coop., la somma di € 137.705,89 I.V.A. inclusa, relativo alla contabilità finale dei "lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II in Olbia", come da fattura n°88 del 22/12/2011 e a seguito di verifica positiva del DURC;
- di far gravare l'importo di € 137.705,89 come appresso indicato: per € 112.668,45 (pari al 90% dell'imponibile sul finanziamento di cui al Programma "Cofinanziamenti per interventi per l'utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici pubblici" (art. 15, comma 7, Legge Finanziaria 2007) - "Ospedali Sostenibili", per il rimanente € 25.518,44 (I.V.A. ed il 10% dell'imponibile) sul conto "0102020801 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" del piano dei conti in vigore;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa MARIA SERENA FENU





IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. GIORGIO TIDORE



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA



 Servizio Tecnico
PT
sb
proposta 01,2012

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 23/10/2012, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 23/10/2012.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2 DI OLBIA

COMUNE DI OLBIA

Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL P.O. "GIOVANNI PAOLO II" IN OLBIA

Impresa: ALTRENERGIE SOC.COP. – Via Messina 37 – Cagliari (CA)

Contratto: Stipulato in data 23 Luglio 2011, registrato a Olbia il 04/08/2011 rep. n° 2506 serie 3.

Importo lavori: € 125.187,17 al netto del ribasso d'asta (come da perizia di variante n°1)

Importo lordo a base d'asta dei lavori e delle spese	€ 130.170,50
<i>di cui Oneri di sicurezza</i>	€ 5.960,50
Importo lordo maggiori lavori di perizia n°1 e n°2	€ 28.942,59
<i>di cui Oneri di sicurezza per lavori perizia</i>	€ 2.771,73
Ribasso d'asta 22,56%	€ - 33.925,92
<hr/>	
Importo netto dei lavori e delle spese di appalto	€ 125.187,17

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 19 Dicembre 2011 sono intervenuti il Sig. Simone Piras, rappresentante della ditta Appaltatrice, e l'Ing. Gavino Brau, Direttore dei Lavori.

Con la scorta dei documenti di progetto, degli atti di Direzione Lavori e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi erano stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e delle successive prescrizioni impartite in sede di Direzione Lavori.


Vennero verificate alcune misurazioni relative alle varie lavorazioni, riscontrandole uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle aspettative progettuali salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO P.O. TEMPIO PAUSANIA

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere e delle lavorazioni eseguite risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che i lavori vennero ultimati senza ritardo;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- che per causa non imputabili all'impresa non è stato effettuato l'allaccio dell'impianto alla rete di distribuzione, in quanto in attesa delle attività di competenza dell'Ente gestore della rete.



CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta Altrenergie soc.coop. di Cagliari in base al contratto in data 23 Luglio 2011, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

RIEPILOGO FINALE	
<i>Tipologia Appalto: a Corpo e Misura Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 5732,23 Invalenza Sicurezza - IS = 5732,23 / 125187,17 = 0,00457532940375735</i>	
LAVORI A CORPO euro	4.904,50
LAVORI A MISURA euro	120182,67
	<i>aliquota</i> 100,0000%
	120182,67
	SOMMAMO euro: 125187,17
	PER LAVORI A CORPO - LAVORI A MISURA euro: 125187,17
	TOTALE euro: 125187,17

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI	
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	125187,17
A DEDURRE ACCONTI GLA' CORRISPOSTI:	
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	125187,17

Dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo rettifiche revisionali.

Sassari, li 19 Dicembre 2011

ALTRENERGIE Soc. Coop.
Via Mesima, 37 - 09128 Cagliari
Tel. 070.304844 Fax 1784638544
P.IVA 02578740926 Albo A168089

L'IMPRESA _____

IL DIRETTORE DEI LAVORI _____

**ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI SASSARI**
N. 185 Dott. Ing. GAVINO BRAU

Visto, accettato e confermato:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____

