

Servizio Sanitario

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 - OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 48 DEL 15/01/2013

OGGETTO: OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO PER L'OSPEDALE "PAOLO DETTORI" DI TEMPIO PAUSANIA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilatredici addì quindici del mese di GENNAIO in Olbia e nei locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

**IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA**

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. GIORGIO TIDORE

e del

DIRETTORE SANITARIO

DOTT. SSA MARIA SERENA FENU

CONSIDERATO

- che con contratto reg.to a Olbia il 12/04/2012 con rep.n°1294 serie 3, veniva affidato alla Ditta Dierre Technical Service di Langiu Fabio con sede in Via Leoncavallo – Olbia, l'appalto inerente le opere di compartimentazione antincendio con fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco per l'Ospedale "Paolo Dettori" in Tempio Pausania;
- che con deliberazione n°3247 del 29/11/2012 è stata approvata la perizia di variante degli interventi;

VISTA

la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, redatti dal D.L. Ing. Paolo Tauro, che comportano un credito a favore della ditta appaltatrice di € 30.555,28 più I.V.A. al 21% pari ad € 6.416,61;

ATTESO

che all'impresa in parola, in relazione alla documentazione agli atti del Servizio Tecnico, può essere liquidato lo stato finale dei lavori che comporta un credito per la ditta appaltatrice pari a € 30.555,28 più I.V.A. al 21% pari ad € 6.416,61;

SU

conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del Procedimento;

VISTI

il D. Lgs. 163/2006;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA**per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate :**

- di approvare la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione delle opere di compartimentazione antincendio con fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco per l'Ospedale "Paolo Dettori" in Tempio Pausania, redatto dal D.L. e Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, per l'importo di € 30.555,28 oltre € 6.416,61 oltre I.V.A. al 21%;
- di liquidare in favore della Ditta Dierre Technical Service di Langiu Fabio, la somma di € 36.972,09 I.V.A. inclusa, relativa alla contabilità finale delle opere di compartimentazione antincendio con fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco per l'Ospedale "Paolo Dettori" in Tempio Pausania, a seguito di presentazione della fattura dei lavori e previa verifica del documento unico di regolarità contributiva;
- di far gravare l'importo di € 36.971,89 sulle spese correnti di bilancio;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(DOTT. MARIA SERENA FENU)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(DOTT. GIORGIO FIDORE)



IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



Olbia, ___/___/___.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art.29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art.29, comma 2 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Il Responsabile del Servizio/ Struttura _____

Si certifica che la presente deliberazione si trova in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

dal 21/01/2013, e che

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ___/___/___, protocollo n° _____ è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 21/01/2013.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ___/___/___.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ___/___/___.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO CON FORNITURA E POSA IN

OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO PER L'OSPEDALE "PAOLO DETTORI" DI TEMPIO

PAUSANIA

IMPRESA: Fabio Langiu DIERRE TECHNICAL SERVICE

IMPORTO LAVORI PROGETTO: € 193.540,00 oltre € 1.200,00 per oneri sicurezza

CONTRATTO: in data 11/04/2012 registrato a Olbia in data 12/04/2012 col N. 1294 Serie 3

IMPORTO LAVORI CONTRATTO: € 185.798,40 oltre € 1.200,00 per oneri di sicurezza.

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura dal sottoscritto Ing. Paolo

Tauro per un importo complessivo € 193.540,00 oltre € 1.200,00 per oneri di sicurezza.

1.2 GENERALITA' DELL'APPALTATORE: Con deliberazione del Direttore Generale n° 614

del 20/03/2012 sono stati affidati alla Fabio Langiu DIERRE TECHNICAL SERVICE.

1.3 CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha depositato la cauzione

definitiva agli atti del Servizio Tecnico.

1.4 PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Durante il corso dei lavori si è redatta una

perizia di variante approvata con deliberazione del Direttore Generale n°3247 del

29.11.2012.


1.5 SOMMA AUTORIZZATA: Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali

sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per i lavori ammonta ad € 174.665,28

oltre € 1.200,00 per oneri sicurezza.

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna



del 18.05.2012.

2.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 5 del Contratto d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 6 mesi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 14.11.2012. Considerata la perizia di variante che ha comportato un maggior termine sull'ultimazione dei lavori, gli stessi si dovevano quindi concludere entro il 14.12.2012.

2.3 SOSPENSIONE DEI LAVORI: Durante il corso dei lavori non è stata ordinata nessuna sospensione dei lavori.

2.4 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è stata accertata il 14.12.2012, come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e la direzione lavori, e pertanto in tempo utile.

3. DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

4. ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

5. LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non è stato necessario eseguire alcuna lavorazione in economia.

6. PAGAMENTI IN ACCONTO: Durante i lavori sono stati emessi n.3 certificati di pagamento, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di euro 145.310,00.

1) certificato n. 1 del 29/06/2012	€	46.220,00
2) certificato n. 2 del 05/09/2012	€	49.194,00
3) certificato n.3 del 12/11/2012	€	49.896,00
sommano certificati di pagamento	€	145.310,00

7. STATO FINALE: Lo stato finale, di cui la presente costituisce relazione, è stato

redatto dal sottoscritto in data 11/01/2013 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo netto dei lavori eseguiti € 175.865,28

B) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati: € 145.310,00

Resta pertanto un credito netto per l'impresa di € 30.555,28

8. ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

9. RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

10. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Sassari con polizza assicurativa n. 91702158/51 continuativa.

11. INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

12. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

E' stata richiesta la presentazione di DURC aggiornato dal quale risulta che la ditta è in regola con gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali.

13. AVVISI AD OPPONENDUM:

Non è stato necessario pubblicare gli avvisi ad opponendum in quanto i lavori si sono svolti totalmente all'interno dell'edificio di proprietà della A.S.L. n. 2 di Olbia.

14. CESSIONE CREDITI:

Alla sottoscritta Direzione Lavori non risulta che l'impresa ha fatto cessione di crediti.

15. SUBAPPALTI:

L'impresa non ha subappaltato alcuna lavorazione.

16. ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in linea di massima, secondo le previsioni di progetto e gli ordini

impartiti dal sottoscritto.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Ing. Paolo Tauro congiuntamente al Sig. Fabio Langiu in qualità di titolare della omonima ditta ha proceduto alla visita delle opere eseguite riscontrando che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:



- i lavori eseguiti dalla ditta Fabio Langiu DIERRE TECHNICAL SERVICE, corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 174.865,28 oltre € 1.200,00 per oneri di sicurezza;

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Sassari mediante polizza assicurativa n. 91702158/51 continuativa.

CERTIFICA



che le OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO CON FORNITURA E POSA IN
OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO PER L'OSPEDALE "PAOLO DETTORI" DI TEMPIO
PAUSANIA dalla ditta Fabio Langiu DIERRE TECHNICAL SERVICE, sono state
regolarmente eseguite e,

LIQUIDA

Il credito dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto Finale € 175.865,28

B) A dedurre pagamenti effettuati € 145.310,00

Resta a credito liquido della ditta € 30.555,28

Ovvero € **30.555,28** (diconsi euro trentamilacinquecentocinquantacinque/28) che
possono essere corrisposte all'impresa previa presentazione del DURC aggiornato e
salvo l'approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Olbia, li 11/01/2013

IL DIRETTORE DEI LAVORI - RUP

Ing. Paolo Tauro

