

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 938 DEL 06/08/2014

OGGETTO: Lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania (OT) – Concessione proroga tempo utile

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 06/08/2014	Al 21/08/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

- Su** proposta del Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del Procedimento;
- Premesso che** con contratto in data 11/02/2013 e l'atto aggiuntivo in data 19/06/2013 stipulati in esecuzione della deliberazione n.2638 del 08/10/2012 con l'impresa aggiudicataria Cons.Coop Società Cooperativa, con sede in Via Galvani 17/b Forlì, sono stati affidati i "Lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con Nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania (OT)";
- Considerato** che con comunicazione ricevuta via pec il 21/07/2014 (pertanto in tempo utile ai sensi dell'art. 26 D.M n.145/2000) la Ditta appaltatrice Cons.Coop Società Cooperativa, ha formalizzato istanza di proroga del tempo di ultimazione di lavori (all.to 1);
- Acquisito** il parere del D.L. Ing. Mauro Di Martino (all.to 2) si ritiene di dover accogliere la richiesta di proroga, concedendo alla ditta appaltatrice una proroga di gg. 60;
- Dato atto** che per effetto del suddetto parere, il nuovo termine utile per il completamento dei lavori è fissato per il 04/11/2014;
- Visti**
- l'art.26 del D.M. 19/04/2000 n.145;
 - il D. Lgs. n°163/2006;
 - il DPR n°207/2010;
 - la L. R. n°10/06;
 - la L.R. n°05/07;
 - la L. R. n°10/97 e ss.mm.ii.;

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di concedere alla ditta Cons.Coop Società Cooperativa, con sede in Via Galvani 17/b Forlì appaltatrice dei "Lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con Nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania (OT)", una proroga di giorni 60, dando atto che per effetto della stessa, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il 04/11/2014;
- di comunicare copia del presente atto deliberativo, al D.L. Ing. Mauro Di Martino e alla Commissione di Collaudo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Antonio Fadda

Il RUP
Ing. Paolo Tauro



PROV. n. PG/2014/34683
1

Olbia, 24/07/2014

Al D.L. Ing. Mauro Di Martino
Via Mercalli, 22
09129 CAGLIARI

OGGETTO: Lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania

Si richiede voler formulare parere in merito alla richiesta di proroga formulata dalla ditta appaltatrice Conscoop che si allega unitamente alla presente.

Distinti saluti

**Il Direttore Servizio Tecnico
Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Tauro**

Sede sociale:

Via L.Galvani, 17/b - 47122 Forlì (FC)

Tel. 0543.776211 - Fax 0543.721140

www.conscoop.it

Num Isc. Reg. Imp. Forlì-Cesena - C.F. - P.IVA 00140990409

R.E.A. n. 29710 - Iscr. Albo CMP A129958

citare nella risposta

N/o Rif.

2570

Forlì,

21 LUG. 2014

Trasmissione via pec
serv.tecnico@pec.aslolia.it

via e-mail mdimarti@tiscali.it

Spett.le

ASL n. 2 OLBIA

Via B. Siracusa, 2

07026 OLBIA OT

Alla c.a. R.U.P. Ing. Paolo TAURO

E p.c.

Spett.le **Direzione Lavori**

Ing. Mauro DI MARTINO & Gianluca PUDDU

Via Percalli, 29

09120 CAGLIARI

OGGETTO: (lav. 4663) lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con Nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania. Cig 415316435 - Cup G24B02000030003 - Cup G69H110000430009
Richiesta di concessione di proroga

Il sottoscritto Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - CONS.COOP. - Società Cooperativa, con sede in Forlì, aggiudicatario dei lavori in oggetto, in nome e per conto della propria assegnataria Coop. MODERNA Costruzioni 85 Soc. Coop. di Serrenti:

- visto che, nonostante gli ordini siano stati effettuati con congruo anticipo, anche in considerazione del periodo di chiusura delle ditte fornitrici per ferie estive, si stanno verificando forti ritardi nell'approvvigionamento di parte dei materiali elettrici quali conduttori non facilmente reperibili sul mercato in pronta consegna, apparecchi di illuminazione e quadri di comando e protezione;
- visto quanto previsto dall'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto adottato con DPR n. 145/2000, ora art. 159 del DPR 207/2010, e dall'art. 111 del regolamento emanato con DPR n. 554/99, ora art 138 del DPR n. 207/2010;

chiede

alla S.V. la proroga dei termini di ultimazione lavori di 60 (sessanta) giorni.

In attesa di Vostro benevolo riscontro si porgono distinti saluti.

Consorzio fra Cooperative di
Produz. e Lavori CONS.COOP.
Società Cooperativa
IL DIRETTORE TECNICO
Geom. Tiziano Galelli

A.S.L. N° 2, OLBIA

LAVORI di: **COMPLETAMENTO DUE UNA STRUTTURA SANITARIA SOCIO ASSISTENZIALE CON NUCLEO HOSPICE NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT)**

IMPRESA APPALTATRICE: CONSCOP SOCIETA' COOPERATIVA- FORLI'-

IMPRESA ESECUTRICE: MODERNA COSTRUZIONI '85, SOC. COOP.VA- SERRENTI (CA)

CONTRATTO in data 11/02/2013- Registrato a Olbia

CONSEGNA LAVORI 05/03/2013 - ULTIMAZIONE LAVORI 05/09/2014

RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI SULLA RICHIESTA DI PROROGA

Con richiesta scritta del 21 Luglio l'impresa appaltatrice ha richiesto una proroga di 60 giorni al tempo utile contrattuale per l'ultimazione lavori .

Ha motivato la richiesta con la segnalazione di imprevisti ritardi nella fornitura del materiale relativo all'impianto elettrico ed in particolare della cavistica e dei quadri non reperibili sul mercato locale.

Come già relazionato i lavori allo stato attuale procedono con alacrità al fine di poter recuperare il ritardo accumulato per il ritardato arrivo del materiale elettrico.

Allo stato attuale non è ipotizzabile il completamento delle lavorazioni entro il tempo contrattuale mentre si può valutare congruo per l'ultimazione il tempo aggiuntivo richiesto con la citata nota.

Parere del Direttore Lavori

Valutato che le motivazioni addotte possano essere valutate eccezionali e imprevedibili in relazione alle difficoltà registrate in Sardegna nel trasporto merci in questo periodo estivo, il Direttore Lavori esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di 60 giorni al tempo utile contrattuale.

Cagliari 25/07/2014

Il direttore lavori
Ing Mauro di Martino

