

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 512 DEL 10/06/2009

**OGGETTO: D.LGS. N°254/2000 LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI
INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO IN OLBIA -
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE**

L'anno duemilanove il giorno DIECI del mese di GIUGNO

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE
Dottor **GIORGIO LENZOTTI**

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Avv. Roberto Di Gennaro

e del

DIRETTORE SANITARIO Dottor Bruno Contu

PREMESSO CHE

- con contratto stipulato in data 09/12/2008 veniva affidato alla ditta Centro Impianti srl – Olbia, l'appalto "D.LGS. N°254/2000 LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO IN OLBIA ";
- con deliberazione n°422 del 14/05/2009 veniva approvata la perizia di variante inerente le opere in questione;

VISTA

la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, redatti dal D.L. Ing. Claudio Piergianni che comporta un credito a favore della ditta appaltatrice di € 52.369,97 più I.V.A. al 10% pari ad € 5.236,99;

ATTESO

che all'impresa in parola, in relazione alla documentazione presentata dalla Direzione lavori e assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, può essere liquidato lo stato finale che comporta un credito per la ditta appaltatrice pari a € 52.369,97 più I.V.A. al 10% pari ad € 5.236,99;

SU

conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTA

la delibera n. 1 del 02/01/2009 mediante la quale il Direttore Generale ha nominato come Direttore Amministrativo F.F. l'Avv. Roberto Di Gennaro;

VISTI

il D. Lgs. 163/2006;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare la contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'appalto "D.LGS. N°254/2000 LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO IN OLBIA ", redatta dalla D.L. Ing. Claudio Piergianni e assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, per l'importo di € 57.606,96 I.V.A. inclusa;
- di liquidare in favore dell'Impresa Centro Impianti srl – Olbia la somma di € 57.606,96 I.V.A. inclusa relativa alla contabilità finale dell'appalto "D.LGS. N°254/2000 LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO IN OLBIA " a seguito di presentazione fattura, polizza assicurativa e del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- di dare atto che l'importo di € 57.606,96 graverà sul contributo previsto ai sensi del D.Lgs. n°254/2000 di cui alla deliberazione G.R. n°15/7 dell'11 marzo 2008.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. BRUNO CONTI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

(Avv. ROBERTO DI GENNARO)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. GIORGIO LENZOTTI)

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____ / ____ / ____.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 16/06/2009 e che:

... è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ____ / ____ / ____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 16/06/2009

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____ / ____ / ____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____ / ____ / ____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____ / ____ / ____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____.

Olbia, ____ / ____ / ____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI SUL CONTO FINALE

D.LGS. N° 254/2000 LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO IN OLBIA

IMPRESA: CENTRO IMPIANTI S.r.l. – via Marco Polo n. 18 – OLBIA

IMPORTO LAVORI PROGETTO: € 250.000 di cui € 8.208,09 per oneri di sicurezza

CONTRATTO: in data 09.12.2008 registrato a Olbia in data 16.12.2008 col N. 3641 Serie 3

IMPORTO LAVORI CONTRATTO: € 203.285,80 di cui € 8.208,09 per oneri di sicurezza

IMPORTO LAVORI PERIZIA: € 46.714,20 di cui € 435,47 per oneri di sicurezza

* * *

Il sottoscritto Direttore dei Lavori sopra specificati redige la presente relazione sul conto finale dei lavori esplicitando i seguenti dati propedeutici al rilascio del Certificato di Regolare esecuzione.

1.1 LOCALITÀ: I lavori sono stati realizzati all'interno dell'Ospedale san Giovanni di Dio sito a Olbia in viale Aldo Moro.

1.2. TITOLO DELL'OPERA: "D.LGS. N° 254/2000 LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO IN OLBIA".

1.3 DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.3.1 PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura del sottoscritto Ing. Claudio Piergianni per un importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 8.208,09 per oneri di sicurezza.

1.3.2 FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata totalmente con fondi della Regione Autonoma della Sardegna.

1.3.3 GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 367 del 03/12/2008 sono stati approvati gli atti della procedura negoziata esperitasi regolarmente, dai quali è risultato che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta Centro Impianti S.r.l. con sede in via Marco Polo n. 18 a Olbia. L'importo di aggiudicazione al netto d'IVA è pari ad € 195.077,71 oltre gli oneri per la sicurezza di € 8.208,09 non soggetti a ribasso d'asta.

1.3.4 CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha depositato la cauzione definitiva per l'importo di € 39.274,32 mediante polizza fidejussoria n. D8004261705 prestata da SASA Assicurazioni ag. di Olbia.

1.3.5 CONTRATTO: Il contratto principale stipulato in data 09.12.2008 è stato registrato ad Olbia il 16.12.2008 col N. 3641 Serie 3.

1.3.6 PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: E' stata approvata una perizia di variante e suppletiva di € 46.714,20 per lavori, che ha portato l'importo complessivo dell'opera a € 250.000,00; la perizia ha riguardato principalmente il rifacimento degli intonaci delle murature esistenti e la realizzazione delle modifiche distributive nell'area attigua alla sala di attesa.

Tale perizia è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 422 del 14.05.2009.

1.3.7. SOMMA AUTORIZZATA: Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per i lavori ammonta ad € 250.000,00 e precisamente:

Importo dei lavori	€	195.077,71
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	8.208,09
Importo dei lavori di perizia	€	46.278,73
Importo oneri per la sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)	€	435,47



Importo contrattuale dei lavori	€	250.000,00

1.4 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

1.4.1 CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, sotto riserva di legge, in data 10.12.2008.

1.4.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 4 del Contratto d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 08.02.2009.

In data 07/01/2009 è stato redatto il verbale di sospensione n° 1; in data 20/02/2009 è stato redatto il verbale di ripresa n°1, pertanto la nuova data di fine lavori è 24/02/2009;

In data 20/03/2009 è stato redatto il verbale di sospensione n°2; in data 15/05/2009 è stato redatto il verbale di ripresa n°2;

1.4.3 CONCESSIONE DI PROROGA: A seguito della sottoscrizione del verbale di sottomissione connesso alla sopra richiamata perizia suppletiva di variante, sono stati concessi all'impresa complessivamente n. 20 giorni di proroga.

1.4.4 SCADENZA DEFINITIVA: A seguito della proroga concessa, il termine utile per dare ultimati i lavori è stato protratto a tutto il 07.06.2009.

1.4.5 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 01.06.2009 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

1.5 DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

1.6 ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

1.7 LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non è stato necessario eseguire alcuna lavorazione in economia.

1.8 PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dalla contabilità dei lavori (stati di avanzamento e dai Certificati di pagamento emessi), all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 197.630,03 a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nello stato finale. Si allegano alla presente i documenti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e stati di avanzamento).

1.9 STATO FINALE: Lo stato finale, di cui la presente costituisce relazione, è stato redatto dal direttore dei lavori in data 03.06.2009 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo netto dei lavori eseguiti (compresi oneri sicurezza) € 250.000,00

B) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

1)	Certificato di pagamento n. 1 in data 26.01.2009	€	104.740,01
2)	Certificato di pagamento n. 2 in data 17.03.2009	€	92.890,02

Sommano € 197.630,03 € 197.630,03

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 52.369,97

1.10 CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori € 250.000,00
 - Importo del Conto Finale dei lavori € 250.000,00

Minore spesa

€. _____ 0,00

1.11 ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

1.12 RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

1.13 ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Sassari mediante polizza assicurativa n. 13157585 continuativa.

1.14 INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

1.15 CESSIONE CREDITI:

Alla sottoscritta Direzione Lavori non risulta che l'impresa ha fatto cessione di crediti;


1.16 SUBAPPALTI:

L'impresa non ha subappaltato alcuna lavorazione;

1.17 ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, della perizia suppletiva e gli ordini, nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Claudio Piergianni



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**D.LGS. N°254/2000 LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI
INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S.GIOVANNI DI DIO IN
OLBIA**

IMPRESA: Centro Impianti srl – Via Marco Polo, 18 Olbia

**IMPORTO LAVORI PROGETTO: € 241.791,91 oltre € 8.208,09 per oneri di
sicurezza.**

**CONTRATTO: in data 09.12.2008 registrato a Olbia in data 16.12.2008 col
N. 3641 Serie 3**

**IMPORTO LAVORI CONTRATTO: € 195.077,71 oltre € 8.208,09 per oneri
di sicurezza.**

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE

DELL'OPERA:

**1.1 PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura del
sottoscritto Ing. Claudio Piergianni per un importo complessivo di € 241.791,91
oltre € 8.208,09 per oneri di sicurezza.**

**1.2 FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata totalmente con fondi della
Regione Autonoma della Sardegna.**

**1.3 GENERALITA' DELL'APPALTATORE: Con determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico n. 367 del 03/12/2008 sono stati approvati gli
atti della procedura negoziata esperitasi regolarmente, dai quali è risultato che la
migliore offerta è quella presentata dalla ditta Centro Impianti srl – Via Marco
Polo, 18 Olbia. L'importo di aggiudicazione al netto d'IVA è pari ad €**

195.077,71 oltre gli oneri per la sicurezza di € 8.208,09 non soggetti a ribasso d'asta.

1.4 CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha depositato la cauzione definitiva per l'importo di € 39.274,32 mediante polizza fidejussoria n. D8004261705 prestata da SASA Assicurazioni ag. Di Olbia.

1.5 CONTRATTO: Il contratto principale stipulato in data 09.12.2008 è stato registrato a Olbia in data 16.12.2008 col N. 3641 Serie 3

1.6 PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Durante il corso dei lavori si è redatta perizia di variante dell'importo netto di € 46.278,73, approvata con deliberazione del Direttore Generale n°422 del 14/05/2009.

1.7. SOMMA AUTORIZZATA: Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per i lavori ammonta ad € 250.000,00 e precisamente:

Importo dei lavori	€ 195.077,71
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.208,09
Importo lavori di perizia	€ 46.278,73
Importo oneri sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)	€ <u>435,47</u>
Importo contrattuale dei lavori	€ 250.000,00

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale sotto riserva di legge il 10/12/2008.

2.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 4 del Contratto d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 08/02/2009.

In data 07/01/2009 è stato redatto il verbale di sospensione n°1; in data 20/02/2009 è stato redatto il verbale di ripresa n°1, pertanto la nuova data di fine lavori è 24/02/2009;

In data 20/03/2009 è stato redatto il verbale di sospensione n°2; in data 15/05/2009 è stato redatto il verbale di ripresa n°2, pertanto la nuova data di fine lavori è 07/06/2009;

2.4 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 01.06.2009 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

3. DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

4. ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio;

5. LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non è stato necessario eseguire alcuna lavorazione in economia.

6. PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dalla contabilità dei lavori (stati di avanzamento e dai Certificati di pagamento emessi), all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 197.630,03 a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nello stato finale. Si allegano alla presente i documenti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e stati di avanzamento).

7. STATO FINALE: Lo stato finale, di cui la presente costituisce relazione, è stato redatto dal direttore dei lavori in data 01.006.2009 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo netto dei lavori eseguiti € 250.000,00

B) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

1) Certificato di pagamento n 1 in data 26.01.2009 € 104.740,01

2) Certificato di pagamento n.2 in data 17.03.2009 € 92.890,02

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 52.369,97

8. ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

9. RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

11. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INPS di Sassari con matricola iscrizione n. 7305234839 e l'INAIL di Sassari mediante polizza assicurativa n. 13157585 continuativa.

12. INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

13. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

E' stata richiesta la presentazione di DURC aggiornato dal quale risulta che la ditta è in regola con gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali.

14. AVVISI AD OPPONENDUM:

Non è stato necessario pubblicare gli avvisi ad opponendum in quanto i lavori si sono svolti totalmente all'interno dell'Ospedale San Giovanni di Dio, immobile di proprietà della A.S.L. n. 2 di Olbia.

15. CESSIONE CREDITI:

Alla sottoscritta Direzione Lavori non risulta che l'impresa ha fatto cessione di crediti.

16. SUBAPPALTI:

L'impresa non ha subappaltato alcuna lavorazione.

17. ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, della perizia suppletiva e gli ordini, nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di progetto e di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Ing. Claudio Piergianni in qualità di Direttori dei Lavori, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Ciro Punzo il quale agisce in qualità di delegato della ditta Centro Impianti srl – Via Marco Polo, 18 Olbia.

Si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

1. Realizzazione impianto elettrico con installazione lampade;
2. Realizzazione impianto di climatizzazione;
3. Realizzazione impianto rilevazione fumi - antincendio;
4. Realizzazione impianto idrico;
5. Realizzazione rete dati;
6. Realizzazione rete telefonica
7. Opere edili varie

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono

esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Centro Impianti srl – Via Marco Polo, 18 Olbia, corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 241.356,44 oltre € 8.643,56 per oneri sicurezza;

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INPS di Sassari con matricola iscrizione n. 7305234839 e l'INAIL di Sassari mediante polizza assicurativa n. 13157585 continuativa.

CERTIFICA

che i lavori denominati **“D.LGS. N°254/2000 LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S.GIOVANNI DI DIO IN OLBIA”**, SONO STATI

REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Centro Impianti srl
- Via Marco Polo, 18 Olbia.

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto Finale	€ 250.000,00
B) A dedurre pagamenti effettuati	€ 197.630,03
Resta a credito liquido della ditta	€ 52.369,97

(diconsi euro cinquantaduemilatrecentosessantannove/97) che possono essere corrisposte all'impresa previa garanzia fideiussoria così come previsto dall'art.205 del DPR 554/1999 e s.m.i. e salvo l'approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 209 del già citato DPR.

Olbia, li 03 Giugno 2009

CENTRO IMPIANTI s.r.l.
di CIRO BIANCHI & C.
Via Marco Polo, 18 - Olbia
Partita IVA 0186641090

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Claudio Piergianni

Ai sensi dell'art. 208, comma 1 del D.P.R. n. 554/99, si conferma quanto contenuto presente Certificato di Regolare Esecuzione.

Olbia, li 03 Giugno 2009

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paolo Tauro