

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 364 DEL 19/02/2010

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2009/2011, PIANO ANNUALE 2009, INTERVENTO EA/8 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A SEDE DEI SERVIZI AZIENDALI E DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CONCESSIONE PROROGA TEMPO UTILE

L'anno duemiladieci addi ~~DICEDIMME~~ del mese di FEBBRAIO in Olbia e nei locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

IL COMMISSARIO
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA

e del

DIRETTORE SANITARIO

DOTT. SSA MARIA SERENA FENU

RICHIAMATO il contratto stipulato in data 14/07/2006 con il quale sono stati affidati al Consorzio Alveare Network – Vicenza i “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A SEDE DEI SERVIZI AZIENDALI E DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE”;

ATTESO CHE la Ditta appaltatrice ha formalizzato con nota acquisita al protocollo aziendale il 15/02/2010, istanza di proroga del tempo utile per il completamento dei lavori in questione (all.n.1);

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori Ing. Serafino Rubiu (all.to 2);

CONSIDERATO che per effetto della richiesta suddetta, il nuovo termine utile per il completamento dei lavori è fissato per il 26/03/2010;

VISTO l’art.26 del D.M. 19/04/2000 n.145;

SU conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO il D. Lgs. 163/2006;

VISTO il D.M. 19/04/2004 n.145;

VISTA la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

VISTA la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;


DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate :

- di concedere al Consorzio Alveare Network – Vicenza una proroga di giorni lavorativi 29, per l’ultimazione dei “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A SEDE DEI SERVIZI AZIENDALI E DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE”, dando atto che per effetto della proroga, il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è fissato per il 26/03/2010.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL DIRETTORE SANITARIO
(DOTT. MARIA SERENA FENU)**




**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA)**



**IL COMMISSARIO
(DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA)**



Servizio Tecnico
PT
RDG
.sb
proposta 021,2010
15/02/2010



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____ / ____ / ____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 22/02/2007 e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____ / ____ / ____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia 22/02/2007

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Chi

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____ / ____ / ____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____ / ____ / ____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____ / ____ / ____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____ / ____ / ____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Prot. n° PG/2010/7587

Olbia, 15/02/2010

**Alla Direzione Lavori
Ing. Serafino RUBIU
Via Gramsci, 11
08100 NUORO**

**Oggetto : LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO SEDE AZIENDALE E DIPARTIMENTO
PREVENZIONE NEL COMUNE DI OLBIA**

Ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.M. n.145/2000, si richiede voler formulare parere in merito alla richiesta di proroga, allegata alla presente, presentata dalla Ditta appaltatrice Consorzio Alveare Network – World Trade srl per i lavori indicati in oggetto.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Tauro



PROT. N. 29/01/RB

ASL n. 2 OLBIA	
POSTA IN ARRIVO	
15 FEB 2010	
	7609

Spett.le **ASL N° 2**

Responsabile Unico del Procedimento
via Caduti sul lavoro, 35
07026 Olbia (OT)
Fax: 0789/552396 – 0789/67645
c.a. Ing. Paolo Tauro

e. p.c. Spett.le **Direttore dei Lavori**

via Gramsci, 11 – 08100 Nuoro
Fax: 0784/232546
c.a. Ing. Serafino Rubiu

Cagliari, 15 febbraio 2010

OGGETTO: Lavori di costruzione di un edificio da adibire a sede dei servizi aziendali e dipartimento di prevenzione in Comune di Olbia (OT).

ISTANZA DI PROROGA - EX ART. 28 D.M. 145/2000

Il sottoscritto geom. Renzo Barontini, nella qualità di Procuratore del Consorzio ALVEARE NETWORK per i lavori in oggetto ed Amministratore Unico della WORLD TRADE Srl, rispettivamente Consorzio aggiudicatario ed Impresa esecutrice dei lavori;

PREMESSO CHE

- Il termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori scadeva il 31 dicembre 2009;
- L'Amministrazione appaltante ha accolto l'istanza di proroga dalla scrivente proposta in data 30 novembre 2009, traslando così il termine ultimo per la conclusione dei lavori al 15 febbraio 2010;
- Gli intercorsi accordi verbali prevedevano una ulteriore dilazione dei termini contrattuali, in funzione della necessità di procedere con delle opere di completamento;
- La produzione di cantiere è stata notevolmente inficiata per le avverse condizioni meteorologiche protrattesi a lungo durante il periodo invernale, per un totale di 29 giorni lavorativi computati dall'ultima richiesta di proroga, così come riportato nel giornale dei lavori;

TUTTO CIO' PREMESSO

per significare a codesto Ente Appaltante la specificità della problematica imprevista, connessa all'esecuzione dei lavori e non imputabile all'impresa esecutrice. Si ritiene pertanto che si siano concretati i presupposti per la legittima concessione di una nuova proroga dei tempi contrattuali, con conseguente differimento della cronoprogrammazione dei lavori.

Con la presente l'Impresa è a richiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori a tutto il 26 marzo 2010.



07/01/2010

Vista la fondatezza delle argomentazioni sopra esposte si confida nell'accoglimento della presente istanza e si coglie l'occasione per porgere i piu cordiali saluti.

Allegato: Elenco delle giornate di maltempo, così come riportate nel Giornale dei Lavori.

data	causa ritardo
1-dic-09	pioggia
4-dic-09	pioggia
14-dic-09	pioggia intensa
21-dic-09	pioggia e vento
22-dic-09	pioggia e vento
23-dic-09	pioggia e vento
28-dic-09	pioggia e vento
29-dic-09	pioggia e vento
30-dic-09	pioggia e vento
4-gen-10	pioggia
5-gen-10	pioggia
11-gen-10	pioggia
12-gen-10	pioggia
14-gen-10	pioggia
15-gen-10	pioggia
16-gen-10	pioggia
18-gen-10	pioggia
19-gen-10	pioggia
20-gen-10	pioggia
21-gen-10	pioggia
23-gen-10	pioggia
25-gen-10	pioggia abbondante
26-gen-10	pioggia abbondante
27-gen-10	pioggia abbondante
28-gen-10	pioggia abbondante
29-gen-10	forte vento
1-feb-10	pioggia
2-feb-10	pioggia
12-feb-10	pioggia

Distinti Saluti.

World Trade Srl

Studio Tecnico
Ing. Serafino Rubiu
Via Gramsci n°11- 08100- NUORO
Tel: 0784/36830 Fax: 0784/232546

Inviata al fax 0789/646127

Spettabile

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Via Caduti sul Lavoro, 35
07026 OLBIA
c.a. R.U.P. Ing. P.Tauro

LAVORI : Lavori di costruzione di un edificio da adibire a Sede dei servizi Aziendali e Dipartimento di Prevenzione in Comune di Olbia (SS).

OGGETTO : Parere della D.L. su richiesta di proroga ai sensi dell'art. 26 del D.M. 145/2000.

Il sottoscritto, dott. ing. Serafino Rubiu, in qualità di Direttore dei Lavori descritti in epigrafe.

VISTA

la comunicazione con numero di protocollo 96/2010/7587 trasmessa via fax dal R.U.P. dott. ing. Paolo Tauro con la quale si chiede di formulare parere in merito alla richiesta di proroga presentata dall'impresa Appaltatrice

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla concessione di una ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori a tutto il 26 marzo 2010 esclusivamente per le motivazioni legate alle avverse condizioni meteorologiche come peraltro documentato nel giornale dei lavori di cantiere.

A disposizione per ogni qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti.

Nuoro, 15/02/2010

IL DIRETTORE DEI LAVORI

dott. ing. Serafino Rubiu