

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 181 DEL 28 di 2013

**OGGETTO: P. O. GIOVANNI PAOLO II - 2° LOTTO ATTUATIVO - LAVORI DI COMPLETAMENTO LIV.0
PAD. D1 PER AREA DONATORI CENTRO TRASFUSIONALE E SERVIZIO RELIGIOSO -
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE**

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di GENNAIO

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

**IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA**

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. GIORGIO TIDORE

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott. ssa MARIA SERENA FENU

RICHIAMATO

il contratto stipulato in data 29/08/2012 e reg.to a Olbia il 17/09/2012 col rep.3055 serie 3, con il R.T.I. Gruppo GE.DI mandataria e il Consorzio Cooperative Costruzioni mandante, relativo ai "lavori di completamento liv.0 Pad. D1 per area donatori Centro Trasfusionale e Servizio Religioso", presso l'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Olbia";

VISTA

la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, redatti dal D.L. Ing. Paolo Tauro, che comportano un credito a favore della ditta appaltatrice di € 1.964,55 più I.V.A. al 10% pari ad € 196,45;

ATTESO

che all'impresa in parola, in relazione alla documentazione agli atti del Servizio Tecnico, può essere liquidato lo stato finale dei lavori che comporta un credito per la ditta appaltatrice pari a € 1.964,55 più I.V.A. al 10% pari ad € 196,45;

SU

conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del Procedimento;

VISTI

il D. Lgs. 163/2006;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;


la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni

DELIBERA**per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate :**

- di approvare la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione "lavori di completamento liv.0 Pad. D1 per area donatori Centro Trasfusionale e Servizio Religioso", redatto dal D.L. e Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, per l'importo di € 1.964,55 oltre € 196,45 per I.V.A. al 10%;
- di liquidare in favore del R.T.I. Gruppo GE.DI mandataria e il Consorzio Cooperative Costruzioni mandante, la somma di € 2.161,00 I.V.A. inclusa al 10%, relativa alla contabilità finale "lavori di completamento liv.0 Pad. D1 per area donatori Centro Trasfusionale e Servizio Religioso", a seguito di presentazione delle fatture dei lavori e previa verifica del documento unico di regolarità contributiva;
- di far gravare l'importo di € 2.161,00 sul conto "0102020204 fabbricati disponibili" del piano dei conti anno 2013;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. GIORGIO TIORE



IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA



(luogo e data) Olbia ___/___/___.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 30/01/2013, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ___/___/___, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 30/01/2013.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

P.O. GIOVANNI PAOLO II - II° LOTTO ATTUATIVO – LAVORI DI COMPLETAMENTO

LIV.0 PAD.D1 PER AREA DONATORI CENTRO TRASFUSIONALE E SERVIZIO

RELIGIOSO

IMPRESA: R.T.I. Gruppo GE.DI. Srl – Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro Soc. Coop. P.A.

IMPORTO LAVORI PROGETTO: € 180.485,02 per lavori veri e propri oltre € 4.512,13
per oneri sicurezza.

CONTRATTO: in data 29.08.2012 registrato a Olbia in data 17.09.2012 col n.3055 Serie
3.

FINANZIAMENTO DEI LAVORI: fondi di bilancio corrente

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.1 PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura dal sottoscritto Ing. Paolo
Tauro per un importo complessivo di € 180.485,02 oltre € 4.512,13 per oneri di sicurezza.

1.2 GENERALITA' DELL'APPALTATORE: Con deliberazione del Direttore Generale n°
1692 del 02/07/2012 sono stati aggiudicati detti lavori all'R.T.I. con capogruppo Gruppo
GE.DI. Srl. L'importo di aggiudicazione al netto d'IVA è pari ad € 175.052,42 oltre €
4.512,13 per oneri di sicurezza.

1.3 CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha depositato la cauzione
definitiva per l'importo di € 8.948,23 mediante polizza fidejussoria n. 3522501689014
rilasciata da Milano Assicurazioni – div. La Previdente di Altamura (BA).

1.4 CONTRATTO: Il contratto principale stipulato in data 29.08.2012 è stato registrato a
a Olbia in data 17.09.2012 col n. 3055 Serie 3.

1.5 PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Durante il corso dei lavori non si è redatta alcuna perizia di variante.

1.6 SOMMA AUTORIZZATA: Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva autorizzata per i lavori ammonta ad € 179.052,42 e precisamente:

Importo dei lavori	€ 175.052,42
---------------------------	---------------------

Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.512,13
--	-------------------

Importo contrattuale dei lavori	€ 179.564,55
--	---------------------

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna del 22.10.2012.

2.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 4 del Contratto d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 20.01.2013.

2.3 SOSPENSIONE DEI LAVORI: Durante il corso dei lavori non è stata ordinata nessuna sospensione dei lavori.

2.4 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è stata accertata il 11.01.2013, come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e la direzione lavori, e pertanto in tempo utile.

3. DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

4. ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di servizio.

5. LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non è stato necessario eseguire alcuna lavorazione in economia.

6. PAGAMENTI IN ACCONTO: Durante i lavori è stato emesso in data 19/12/2012 n°1

certificato di pagamento in acconto per l'importo di € 177.600,00 oltre IVA al 10%.

7. STATO FINALE: Lo stato finale, di cui la presente costituisce relazione, è stato redatto

dal sottoscritto in data 18/01/2013 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo netto dei lavori eseguiti € 179.564,55

B) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati: € 177.600,00

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 1.964,55

8. ACCORDI BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere

ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

9. RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili senza l'esplicitazione

di alcuna riserva.

10. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli

infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Bari con polizza assicurativa n. 092309340

continuativa.

11. INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle

maestranze.

12. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

E' stata richiesta la presentazione di DURC aggiornato dal quale risulti che la ditta è in

regola con gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali.

13. AVVISI AD OPPONENDUM:

Non è stato necessario pubblicare gli avvisi ad opponendum in quanto i lavori si sono

svolti totalmente all'interno dell'edificio di proprietà della A.S.L. n. 2 di Olbia.

14. CESSIONE CREDITI:

Alla sottoscritta Direzione Lavori non risulta che l'impresa ha fatto cessione di crediti.

15. SUBAPPALTI:

L'impresa ha subappaltato le seguenti lavorazioni:

- Impianti meccanici alla ditta ABOZZI Riccardo con sede in Sassari, via C. Floris 12 per € 7.500,00;
- impianti elettrici e speciali alla ditta F.lli FRANCHINI srl con sede in Rimini, via Covignano 201/A per € 22.511,85.

16. ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in linea di massima, secondo le previsioni di progetto e gli ordini impartiti dal sottoscritto.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Ing. Paolo Tauro congiuntamente al Geom. Tommaso Galtieri in qualità di tecnico delegato dell'R.T.I. con capogruppo Gruppo GE.DI. Srl, ha proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

1. opere edili
2. impianti a soffitto
3. impianti elettrici
4. impianti meccanici

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti progettuali.

VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dall'R.T.I. con capogruppo Gruppo GE.DI. Srl, corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- l'importo dei lavori in netti € 175.052,42 oltre € 4.512,13 per oneri di sicurezza rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Bari mediante polizza assicurativa n. 092309340 continuativa;

CERTIFICA

che i **"LAVORI DI COMPLETAMENTO LIV.0 PAD.D1 PER AREA DONATORI CENTRO TRASFUSIONALE E SERVIZIO RELIGIOSO"** SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dall'R.T.I. con capogruppo Gruppo GE.DI. Srl – Altamura (BA),

DISPONE

la liquidazione dell'importo residuo di € 1.964,55 oltre IVA al 10%, previa costituzione di garanzia fideiussoria con modalità di cui all'art.124 del DPR n°207/2010 e verifica positiva del DURC.

Olbia, li 18/01/2013

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Paolo Tauro

