

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****N.270            DEL 11/03/2016****SERVIZIO TECNICO  
ING. PAOLO TAURO**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Liquidazione 1°S.A.L. e certificato di pagamento n.1 dei lavori di “realizzazione di due scale presso il Pad. “A” del Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Olbia - lotto 1”, di cui all’intervento “rifunionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia””, finanziati con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, CUP G73B12000220009 – CIG 633401635B

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 11/03/2016	Al 26/03/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

- Su** conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico e del R.U.P.;
- Richiamati**
- la deliberazione n°989 del 11/08/2015 “Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013, CUP G73B12000220009 – CIG 633401635B Aggiudicazione procedura in economia dei lavori di “realizzazione di due scale presso il Pad. “A” del Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Olbia - lotto 1”, di cui all’intervento “rifunionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia”, di affidamento alla Ditta Italia Appalti Srl con sede in Via Delle Felci n.36 - Olbia;
  - il contratto stipulato con la Ditta appaltatrice Italia Appalti Srl, reg.to a Olbia il 16/10/2015 col n.1099 serie 3;
- Considerato**
- che il Direttore dei Lavori Ing. Michele Maccioni per i lavori in argomento ha redatto il 1° S.A.L. ed il certificato di pagamento n.1, per l’importo di € 59.600,00 più I.V.A. al 22% pari ad € 13.112,00;
  - che in relazione agli atti contabili ed ai documenti contrattuali, assentiti dal Responsabile del Procedimento Geom. Alessandro Schiano, si può procedere alla liquidazione del credito a favore della Ditta Italia Appalti Srl con sede in Via Delle Felci n.36 - Olbia, per l’importo di € 59.600,00 più I.V.A. al 22%, come da fattura elettronica n.2 del 4/3/2016 e previo accertamento positivo del D.U.R.C.;
- Visti**
- il D.Lgs. n.163/2006 e il DPR n.207/2010;
  - il D.Lgs. 30/12/1992, n.502 e ss.mm.ii.;
  - la L.R. 28/07/2006, n.10;
  - la L.R. 24/03/1997, n.10 e ss.mm.ii.;
  - l’Atto Aziendale;

**per i motivi sopra espressi,**

#### **DETERMINA**

- di approvare il 1°S.A.L. ed il certificato di pagamento n.1 dei lavori di “realizzazione di due scale presso il Pad. “A” del Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Olbia - lotto 1”, di cui all’intervento “rifunionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia”, finanziati con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, CUP G73B12000220009 – CIG 633401635B, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Michele Maccioni e assentito dal Responsabile del Procedimento Geom. Alessandro Schiano, per l’importo di € 59.600,00 più I.V.A. al 22%;
- di liquidare l’importo di € 72.712,00 I.V.A. al 22% inclusa, a favore della Ditta Italia Appalti Srl con sede in Via Delle Felci n.36 - Olbia, come da fattura elettronica n.02 del 04/03/2016 e previo accertamento positivo del D.U.R.C.;

- di far gravare la spesa pari a € 72.712,00 I.V.A. al 22% inclusa, sulle risorse di cui ai finanziamenti del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, come da impegno assunto con la deliberazione n°989 del 11/08/2015;
- di comunicare il presente atto alla Regione Sardegna – Assessorato alla Sanità;
- di comunicare il presente atto al Servizio Bilancio e all'Area Programmazione Controllo Committenza per quanto di rispettiva competenza.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO**  
Ing. Paolo Tauro

Il R.U.P. Geom. Alessandro Schiano

**Comune di Olbia**  
 Provincia di Olbia - Tempio

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 02/03/2016**

**OGGETTO:** Realizzazione di due scale in ferro presso il Padiglione "A" del Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Olbia

**COMMITTENTE:** Azienda Sanitaria Locale n°2 - OLBIA -

**IMPRESA:** Italia Appalti Srl - Via delle Felci n°36 - Olbia





Contratto in data 13/10/2015 rep. n. registrato a Agenzia delle Entrate di Olbia in data 16/10/2015 al n. 1099 di euro 91 474.45

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	90 000.00
Data Consegna:	16/12/2015	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	16/12/2015	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	19 459.93
Data Utile per Ultimazione:	14/03/2016	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>					
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 OLB.DAN.0 01	Consolidamento di pilastri in cls armato esistenti [n° 21 e n° 22 - vedere tavole di progetto] mediante l'inserimento di profilati HEB 140 laminati a caldo completi di piastre di ... che (REI 120). cOMPRESO OGNI ALTRO ONERE E APPRESATEMTNO NECESSARIO A DARE L'OPERA FINITA SECONDO LA REGOLA DELL'ARTE..	SOMMANO... a corpo	1,000	8'960,00	8'960,00
2 OLB.ROB.0 1	Fornitura, trasporto e posa in opera di scala in acciaio S355J delle dimensioni planimetriche di mt 7.80 x mt 2.00 compresi tutti gli oneri per: 1) Fornitura e posa in opera di st ... esi tutti gli oneri per opere murarie, trasporti, montaggi, saldature, bullonature, pezzi speciali e ogni altro onere.	SOMMANO... cadauno	1,000	30'500,00	30'500,00
3 OLB.ROB.0 2	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI MISTI in genere, compresi quelli in cemento armato e Cemento armato Vibrato ect; compreso l'onere per il puntellamento (al piano sottostante) de ... alutato per la superficie effettiva di solaio da asportare e per i seguenti spessori di solaio: di spessore fino a 30 cm	SOMMANO... m2	15,800	61,83	976,91
4 OLB.ROB.0 3	CALCESTRUZZO Rck 30 (C25/30), durabile a prestazione garantita per impieghi strutturali classe di esposizione XC2 per trav , pareti e/o pilastri di spessore >200.mm. Fornitura, tra ... o per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte, comprese casseforme e escluso ferro d'armatura. Rck 30 (C25/30)	SOMMANO... mc	3,160	161,97	511,83
5 OLB.ROB.0 4	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; d ... e armature metalliche, per ogni mc di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m	SOMMANO... mc	3,160	94,19	297,64
6 OLB.ROB.0 5	Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e quali ... ni, pile e spalle di ponti e viadotti, zatteroni e strutture ciclopiche in genere, con impiego di barre fino al FI 24-26	SOMMANO... kg	587,760	1,95	1'146,13
7 OLB.ROB.0 6	PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DI AREA DI CANTIERE A PERFETTA TENUTA DI POLVERE E CHE NON PERMETTA L'ACCESSO AI NON ADETTI AI LAVORI REALIZZATA COME SEGUE: 1) STRUTTURA PORTA ... I POLVERE E CHE NON PERMETTA L'ACCESSO AI NON ADETTI AI LAVORI ANCHE IN ORARI NON LAVORATIVI. OGNI ALTRO ONERE COMPRESO	SOMMANO... a corpo	1,000	4'206,65	4'206,65
8 OLB.ROB.0 7	PREZZO A CORPO PER LA DEMOLIZIONE E IL SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI E DEGLI INTRADOSSI INTERESSATI AL POSIZIONAMENTO DEGLI APPOGGI DELLE DUE SCALE E PIU' PRECISAMENTE ... E SCARICHI IN PUBBLICA DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA E I RELATIVI ONERI DI CONFERIMENTO E OGNI ALTRO ONERE COMPRESO	SOMMANO... a corpo	1,000	4'853,17	4'853,17
9 OLB.ROB.0 8	Rinforzo a flessione di travi in c.a. con placcaggio fasce di rinforzo, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380 ... per opere murarie e quant'altro occorra affinché il lavoro sia realizzato a regola d'arte e completo in ogni sua parte	SOMMANO... mq	6,705	184,70	1'238,41
10 OLB.ROB.0 9	Rinforzo di Travi o pilastri in c.a. con placcaggio di confinamento (cerchiatura) o a taglio ad U, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui ... opere murarie e quant'altro occorra affinché il lavoro sia realizzato a regola d'arte e completo in ogni sua parte.	SOMMANO... mq	16,437	326,58	5'368,00
11 OLB.ROB.1 0	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con m ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 40x40	SOMMANO... m2	12,640	62,24	786,71
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>					<b>58'845,45</b>
<b>A R I P O R T A R E</b>					<b>58'845,45</b>



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>				
	Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo dei Lavori per la Manodopera su cui NON applicare il Ribasso euro 19'459,93 Incidenza Manodopera - IM = 19'459,93 / 90'000,00 = 0,216221444444444				58'845,45
	<b>LAVORI A MISURA euro</b> RIBASSO del 5% da applicare su euro 58'845,45 = (SAL * (1 - IM) * R) = (58'845,45 * (1 - 0,216221444444444) * -0,05) = euro				-2'306,09
	PER LAVORI A MISURA euro				56'539,36
	TOTALE euro				56'539,36
	Olbia, 02/03/2016  L'Impresa <b>ITALIA APPALTI SRL</b> Amministratore unico Sisinnio Ferreri  Il Direttore dei Lavori  				
	A RIPORTARE				

## **LIBRETTO DELLE MISURE**


**OGGETTO:** Realizzazione di due scale in ferro presso il Padiglione "A" del Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Olbia

**COMMITTENTE:** Azienda Sanitaria Locale n°2 - OLBIA -

**IMPRESA:** Italia Appalti Srl - Via delle Felci n°36 - Olbia

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**







# Comune di Olbia

## Provincia di Olbia - Tempio

**OGGETTO:** Realizzazione di due scale in ferro presso il Padiglione "A" del Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Olbia

**COMMITTENTE:** Azienda Sanitaria Locale n°2 - OLBIA -

**IMPRESA:** Italia Appalti Srl - Via delle Felci n°36 - Olbia

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

#### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 59'600,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 13/10/2015 repertorio n. registrato a Agenzia delle Entrate di Olbia in data 16/10/2015 al n. 1099 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:


Lavori e somministrazioni	56'539,36
SICUREZZA 65.38% SU €. 5.000	3'420,00
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>59'959,36</b>
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	299,80
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>299,80</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	<b>59'600,00</b>
per I.V.A. al 22%	13'112,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>72'712,00</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 7.15 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 59'600,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro cinquantanovemilaseicento/00).

Data, 02/03/2016

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del  
Procedimento

