

**Servizio Sanitario**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2**  
**OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 316 DEL 22/02/2011

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SERVIZIO 118 PRESSO IL P.O. "PAOLO  
DETTORI" IN TEMPIO PAUSANIA - CONCESSIONE PROROGA TEMPO UTILE

L'anno duemilaundici addì ventidue del mese di febbraio in Olbia e nei  
locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

IL COMMISSARIO  
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA

e del

DIRETTORE SANITARIO

DOTT. SSA MARIA SERENA FENU

**PREMESSO** - che con contratto reg.to a Olbia il 28/10/2010 con rep.n°2463 serie 3, venivano affidati alla Ditta Taras Quirico srl di Olbia, i "lavori di ristrutturazione dei locali servizio 118 presso il P.O. Paolo Dettori in Tempio Pausania";

**ATTESO CHE** la Ditta appaltatrice ha formalizzato con nota acquisita al protocollo aziendale con n°1849 del 13/01/2011, (pertanto in tempo utile ai sensi dell'art. 26 D.M n.145/2000) istanza di proroga del tempo utile, per il completamento dei lavori in questione (all.n.1);

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dalla Direzione Lavori Geom. Sisinnio Ferreri (all.to 2);

**CONSIDERATO** che per effetto del parere suddetto, visto il verbale di consegna dei lavori del 25/10/2010 che prevedeva l'esecuzione dei lavori in 90 gg. naturali e consecutivi, quindi entro il 23/01/2011, il nuovo termine utile per il completamento dei lavori è fissato per il 22/02/2011;

**VISTO** l'art.26 del D.M. 19/04/2000 n.145;

**SU** conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

**VISTO** il D. Lgs. 163/2006;

**VISTO** il D.M. 19/04/2004 n.145;

**VISTA** la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

**VISTA** la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;


### **DELIBERA**

**per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate :**


- di concedere alla Ditta Taras Quirico srl – Olbia, una proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei "lavori di ristrutturazione dei locali servizio 118 presso il P.O. Paolo Dettori in Tempio Pausania", dando atto che per effetto della proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il 22/02/2011.

**Letto, confermato e sottoscritto**


**IL DIRETTORE SANITARIO  
(DOTT. MARIA SERENA FENU)**



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA)**



**IL COMMISSARIO  
(DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA)**



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 24/02/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 24/02/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

**TARAS QUIRICO s.r.l.**  
Via Petra Niedda, 1 A.I. Sett. 7  
07026 Olbia  
tel. 078925067 Fax 0789202760  
e-mail: ufficiotecnico@tarasquirico.it  
C.F. e P.IVA 02184270904  
Capitale Sociale € 15.000,00 i.v.

<b>ASL n. 2 OLBIA</b>	
<b>POSTA IN ARRIVO</b>	
13 GEN 2011	
1849	

Olbia 12.01.2011

Spett.le  
ASL. N. 2 OLBIA  
Via Bazzoni Sircana  
07026 Olbia (OT)  
Alla c.a. R.U.P. egr. Ing. Paolo Tauro  
Alla c.a. D.L. egr. Geom. Sisinnio Ferreri

**Comunicazione 10-03**

Oggetto: "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SERVIZIO 118 PRESSO IL P.O. "PAOLO DETTORI" IN TEMPIO PAUSANIA"-

Con la presente si richiede una proroga di 40 gg naturali e consecutivi per la consegna dei lavori di cui all'oggetto, in quanto questi sono stati rallentati e più volte sospesi a causa di condizioni meteo avverse, per tale valutazione si chiede inoltre di considerare l'effetto "collaterale" di tali condizioni meteo corrispondente alle notevoli infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto, che hanno portato ad un rinvio dell'esecuzione dei lavori previsti all'interno della struttura.

Rimaniamo in attesa di vs. cortese cenno di riscontro in merito e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

**TARAS Quirico S.r.l.**  
Via Petra Niedda, 1/A  
Zona Industriale sett. 7  
07026 Olbia (OT)  
P.I. C.F. 02184270904



Totale pagg. compresa la presente nr 1

Trasmessa via fax. Il fax costituisce comunicazione ai sensi ed agli effetti di cui all'art.6 L.30.12.1991 n.412

**OGGETTO:** Ristrutturazione locali sede 118 Tempio Pausania

**COMMITTENTE:** Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Olbia

**IMPRESA:** **Taras Quirico srl**  
Sede in Olbia via Petra Niedda, 1 a zona ind.le sett. 7; C.F. e  
P.IVA 02184270904; Iscritta all'INPS di Sassari N° 7306086037.

**CONTRATTO:** stipulato in data 20 ottobre 2010  
registrato a Olbia in data 28 Ottobre rep. n°2463 serie 3

**IMPORTO CONTRATTO:** € 85.162,54 di cui: per lavori veri e proprio € 81.949,10  
per oneri di sicurezza € 3.213,44 oltre iva al 10%

**CONSEGNA DEI LAVORI:** in data 25 Ottobre 2010

In relazione alla richiesta di presentata dalla Ditta Taras ,

**VISTO**

- Il regolare svolgimento delle lavorazioni di cui all'appalto originario e il conseguente rispetto del crono programma previsionale relativo

**CONSIDERATO**

- Che nel periodo invernale e nel mese di Novembre in particolare, le condizioni meteorologiche avverse, con abbondanti piogge e nevicate, hanno causato diverse sospensioni dei lavori ;
- lo stato dell'ordine e delle lavorazioni;
- che lo slittamento dei termini non comporterà disagi per l'attività del Servizio 118

**SI RITIENE**

Di concedere una proroga pari a 30 giorni naturali e consecutivi.

Olbia, 13/01/2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Sisinio Ferrero

