

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.2014-259

DEL 16/04/2014

**SERVIZIO TECNICO
ING. TAURO PAOLO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI D'URGENZA EX ART. 175 DPR N. 207/2010 DI RIPRISTINO IMPIANTISTICA PRESSO SEDE AMMINISTRATIVA ASL IN VIA BAZZONI SIRCANA - OLBIA

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 16/04/2014	Al 01/05/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ASL Olbia n°3013 del 18/12/2013 attraverso la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- RICHIAMATA** la deliberazione n°2946 del 05/12/2013 “Evento alluvione del 18 novembre 2013 - regolarizzazione lavori d'urgenza ex art. 175 DPR n. 207/2010 presso sede amministrativa ASL in Via Bazzoni Sircana – Olbia”
- CONSTATATO** che a seguito di conclusione dei lavori di ripristino dell'impiantistica danneggiatesi per effetto dell'evento alluvionale del 18/11/2013, si è reso necessario apportare alcune modifiche alle lavorazioni affidate alla Ditta Campesi Impianti srl - Olbia, così da determinare una maggiore spesa di € 835,00 oltre IVA al 22% (all.to 1);
- RITENUTO** opportuno provvedere all'approvazione della spesa suindicata poiché i lavori sono stati regolarmente conclusi e collaudati;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, lo smart CIG Z580ED2CB2;
- VISTI**
- la L. R. 28 luglio 2006, n.10;
 - la L. R. 24 marzo 1997, n.10 e ss.mm.ii.;
 - il D.Lgs. n.163/2006;

DETERMINA

Per i motivi sopra espressi

- di approvare il consuntivo di spesa presentato dalla Ditta Campesi Impianti srl – Olbia, per l'esecuzione dei lavori urgenti di ripristino dell'impiantistica danneggiatesi per effetto dell'evento alluvionale del 18/11/2013 presso i locali al piano seminterrato della Sede Amministrativa ASL in Via Bazzoni Sircana;
- di imputare la maggiore spesa, secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2014	UA2_TEC	1	0507010103	1.018,70

- di comunicare copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto;
- di liquidare la spesa degli interventi, dietro apposizione sulla fattura della Ditta, del visto di regolare esecuzione.

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO

Ing. Paolo Tauro



Certificato N°: IT234880-1

ASL n. 2 OLBIA	
POSTA IN SPEDIZIONE	
14 APR 2014	


Olbia 07/04/2014

OGGETTO INTERVENTO: Conclusione Lavori presso Sede Asl con Stima dei Costi

A seguito di conclusione dei Lavori d'urgenza ex Art. 175 DPR n° 207/2010 di cui alla Deliberazione n° 2946 del 05/12/2013, vi comunichiamo che si è reso necessario apportare alcune modifiche alle lavorazioni previste in sede di sopralluogo post Alluvione.

Le differenze si possono evincere dal seguente quadro di raffronto attraverso il quale emerge una maggiore spesa di € 835,00.

Campesi Impianti Srl
CAMPESI IMPIANTI S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO





Certificato N°: IT234880-1

Olbia 07/04/2014

Riepilogo Costi

Cap.	Ubicazione	Impianto	€ Preventivo	€ Consuntivo	Differenza	NOTE
2	Autorimessa	2.1 Stato delle condutture	€ 420,00	€ 420,00	€ 0,00	
		2.2 Stato delle condutture metalliche	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	
		2.3 Stato impianto elettrico di forza motrice	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	
		2.4 Stato impianto di illuminazione generale e di emergenza	€ 0,00	€ 850,00	€ 850,00	
		2.5 Stato del quadro elettrico generale del seminterrato	€ 2 000,00	€ 2 850,00	€ 850,00	
		2.6 Stato dell'impianto rivelazione incendi	€ 1 350,00	€ 1 350,00	€ 0,00	
3	Locale archivio	3.1 Stato delle condutture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	nessun intervento effettuato
		3.2 Stato impianto elettrico di forza motrice	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	
		3.3 Stato impianto di illuminazione generale e di emergenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	nessun intervento effettuato
		3.4 Stato del quadro elettrico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	nessun intervento effettuato

Sede Via Egitto Zona Ind. Le Selli.7 - Olbia (OT)
Tel. 0789/23261 Fax. 0789/205841

U.L. Via Dell'Aeronautica 12 - Corno (BG)
Tel./Fax 035/0931596

Part. IVA 02197810902
www.campesimpianti.it E-mail: info@campesimpianti.it

CAMPESTI IMPIANTI S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO

4	Cavedi tecnici impianti	4.1 Cavedio corpo scale principale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	nessun intervento effettuato
		4.2 Cavedio corpo scale centrale	€ 7 000,00	€ 7 000,00	€ 0,00	
5	Vani Ascensori	5.1 Vani ascensore corpo scale principale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	nessun intervento effettuato
		5.2 Vano ascensore corpo centrale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	nessun intervento effettuato
6	Locali deposito materiali	6.1 Locali deposito	€ 1 200,00	€ 1 200,00	€ 0,00	
7	Locale gruppo elettrogeno	7.1 Gruppo elettrogeno	€ 6 100,00	€ 7 100,00	€ 1 000,00	
8	Locale idrico antincendio	8.1 Gruppo idrico - 8.3 Gruppo antincendio	€ 2 790,00	€ 2 790,00	€ 0,00	
		8.2 Gruppo irrigazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	nessun intervento effettuato
		8.4 Quadro elettrico locale	€ 665,00	€ 0,00	€ 0,00	nessun intervento effettuato
9	Impianto automazione cancelli	9.1 Cancelli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	nessun intervento effettuato
10	Impianto TVCC	10.1 Telecomere	€ 1 200,00	€ 0,00	€ 0,00	nessun intervento effettuato
10	Interventi urgenti	Personale per interventi urgenti di messa in sicurezza riattivazione vasche di rilancio, svuotamento vani ascensori e operazioni di verifica preliminari fino al 25/11/2013	€ 5 550,00	€ 5 550,00	€ 0,00	
		TOTALE	€ 28 665,00	€ 29 500,00	€ 835,00	

Sede Via Egizio Zona Ind. Le Selt. 7 - Olbia (OT)
Tel. 0789/23261 Fax 0789/205841

U.L. Via Dell'Aeronautica, 12 - Curno (BG)
Tel./Fax 035/0931596

Part. IVA 02197810902
www.campestimpianti.it E-mail: info@campestimpianti.it

CAMPESTI IMPIANTI S.p.A.
L'AMMINISTRATORE UNICO