

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° ~~127~~ DEL 17/12/2009

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2008/2010, PIANO ANNUALE 2008, INTERVENTO EA/10 - "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A SEDE DEI SERVIZI AZIENDALI E DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE" - PROROGA TEMPO UTILE CONTRATTUALE

L'anno duemilanove addì DICIASSETTE del mese di DICEMBRE
in Olbia, Sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL COMMISSARIO
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. MARIO GIOVANNI ALTANA

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa MARIA SERENA FENU

PREMESSO CHE - con contratto stipulato in data 14/07/2006, sono stati affidati al Consorzio Alveare Network di Vicenza i "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A SEDE DEI SERVIZI AZIENDALI E DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE";
-modificazioni agli accordi contrattuali sono state apportate con deliberazione n. 138 del 24/02/2009 concernente contratto 14/07/2006 per l'appalto dei lavori di costruzione della nuova sede aziendale e del dipartimento di prevenzione – contraente Consorzio Alveare Network – approvazione transazione ex art. 239 D.Lgs. 163/2006 e variante in corso d'opera;

ATTESO CHE la Ditta appaltatrice ha formalizzato con nota prot.72709 del 01/12/2009, (pertanto in tempo utile ai sensi dell'art. 26 D.M 145/2000) istanza di proroga del tempo utile, per il completamento dei lavori in questione (all.n.1);

VISTO il parere favorevole del Direttore dei Lavori Ing. Serafino Rubiu (all.n.2) fondato su dati oggettivi;

RITENUTO pertanto, di dover concedere una proroga pari a gg.41 (giorni quarantuno) al Consorzio Alveare Network, quindi alla World Trade s.r.l. per i lavori in oggetto a decorrere dal 31/12/2009;

SU conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO l'art.26 del D.M. 19/04/2004 n.145;
il D. Lgs. n. 163/2006;
la L.R. n. 5/2007;
la L. R. n. 10/2006;
la L. R. n. 10/1997 e ss.mm.ii;


DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate :


- di concedere al Consorzio Alveare Network - World Trade s.r.l. , una proroga di gg. 41 (giorni quarantuno) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, dando atto che per effetto della presente proroga il nuovo termine ultimo contrattuale è fissato per il 15/02/2010.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa MARIA SERENA FENU)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. MARIO GIOVANNI ALTANA)



IL COMMISSARIO
(Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA)




PT
RDG
sp
proposta 072,2009
10/12/2009

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 17/12/2009, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 17/12/2009

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali



Prot. n° PG/2009/72724

Olbia, 01/12/2009

**Alla Direzione Lavori
Ing. Serafino RUBIU
Via Gramsci, 11
08100 NUORO**

**Oggetto : LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO SEDE AZIENDALE E DIPARTIMENTO
PREVENZIONE NEL COMUNE DI OLBIA**

Ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.M. n.145/2000, si richiede voler formulare parere in merito alla richiesta di proroga, allegata alla presente, presentata dalla Ditta appaltatrice Consorzio Alveare Network – World Trade srl per i lavori indicati in oggetto.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Tauro



PROT. N. 252/09/RB

ASL n. 2 OLBIA
POSTA IN ARRIVO
01 DIC 2009
pg/2009 / 72709

Spett.le **ASL N° 2**
Responsabile Unico del Procedimento
via Caduti sul lavoro, 35
07026 Olbia (OT)
Fax: 0789/552396 – 0789/67645
c.a. Ing. Paolo Tauro

e. p.c. Spett.le **Direttore dei Lavori**
via Gramsci, 11 – 08100 Nuoro
Fax: 0784/232546
c.a. Ing. Serafino Rubiu

Cagliari, 30 novembre 2009

OGGETTO: Lavori di costruzione di un edificio da adibire a sede dei servizi aziendali e dipartimento di prevenzione in Comune di Olbia (OT).
ISTANZA DI PROROGA - EX ART. 26 D.M. 145/2000

Il sottoscritto geom. Renzo Barontini, nella qualità di Procuratore del Consorzio ALVEARE NETWORK per i lavori in oggetto ed Amministratore Unico della WORLD TRADE Srl, rispettivamente Consorzio aggiudicatario ed Impresa esecutrice dei lavori;

Premesso che il termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori scade il 31 dicembre p.v., é da considerare che la produzione di cantiere è stata notevolmente inficiata per le avverse condizioni meteorologiche protrattesi a lungo durante il periodo invernale, per un totale di 41 giorni lavorativi.

Tutto ciò per significare a codesto Ente Appaltante la specificità della problematica imprevista ed imprevedibile, connessa all'esecuzione dei lavori e non imputabile all'impresa esecutrice. Si ritiene pertanto che si siano concretati i presupposti per legittima concessione di una congrua proroga dei tempi contrattuali, con conseguente differimento della cronoprogrammazione dei lavori.

Con la presente l'Impresa è a richiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori a tutto il 15 febbraio 2010.

Vista la fondatezza delle argomentazioni sopra esposte si confida nell'accoglimento della presente istanza e si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Allegato nel retro: Elenco delle giornate di maltempo, così come riportate nel Giornale dei Lavori.

Studio Tecnico
Ing. Serafino Rubiu
Via Gramsci n°11- 08100- NUORO
Tel: 0784/36830 Fax: 0784/232546

Inviata al fax 0789/552396

Spettabile

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Via Caduti sul Lavoro, 35
07026 OLBIA
c.a. R.U.P. Ing. P.Tauro

LAVORI : Lavori di costruzione di un edificio da adibire a Sede dei servizi Aziendali e Dipartimento di Prevenzione in Comune di Olbia (SS).


OGGETTO : Parere della D.L. su richiesta di proroga ai sensi dell'art. 26 del D.M. 145/2000.

Il sottoscritto, dott. ing. Serafino Rubiu, in qualità di Direttore dei Lavori descritti in epigrafe, tenuto conto delle giornate lavorative caratterizzate dalla avverse condizioni meteorologiche, peraltro riscontrabili dalle annotazioni riportate nel Giornale dei Lavori presente in cantiere, comunica il proprio parere favorevole alla concessione di una proroga di 41 gg. lavorativi per l'ultimazione dei lavori in oggetto a tutto il 15/02/2010. A disposizione per ogni qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti.

Nuoro, 03/12/2009

IL DIRETTORE DEI LAVORI

dott. ing. Serafino Rubiu



ASL2 del 04/12/2009
Prot. 2009/ 0073441
MIT STUDIO TECNICI ING. SERAFINO RUBIU

Fascicolo :





data	Evento meteo
4-mar-09	pioggia intensa
5-mar-09	pioggia e vento
6-mar-09	vento
9-mar-09	vento a carattere di bufera
10-mar-09	vento
11-mar-09	vento forte al mattino
16-mar-09	vento al mattino
20-mar-09	Pioggia
24-mar-09	vento forte di maestrale
25-mar-09	Vento
26-mar-09	Vento
31-mar-09	pioggia intensa
1-apr-09	pioggia intensa
2-apr-09	Pioggia
16-apr-09	Vento
21-apr-09	Pioggia
27-apr-09	Pioggia
28-apr-09	Vento
22-giu-09	Pioggia
26-ago-09	pioggia al pomeriggio
27-ago-09	pioggia intensa al pomeriggio
11-set-09	pioggia
14-set-09	pioggia
21-set-09	pioggia
22-set-09	pioggia
23-set-09	pioggia
24-set-09	pioggia
1-ott-09	pioggia
2-ott-09	pioggia
12-ott-09	vento
15-ott-09	pioggia
22-ott-09	pioggia
23-ott-09	pioggia
2-nov-09	pioggia al pomeriggio
3-nov-09	pioggia e vento
9-nov-09	tempo incerto, piovoso
10-nov-09	tempo incerto, piovoso
11-nov-09	tempo incerto, piovoso
12-nov-09	tempo incerto, piovoso
13-nov-09	tempo incerto, piovoso
30-nov-09	pioggia

Distinti Saluti

World Trade Srl