

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.1206 DEL 07/12/2015

**SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Attuazione dell'accordo quadro per l'appalto dei lavori di manutenzione di tutti gli edifici costituenti il patrimonio immobiliare dell'ASL n°2 di Olbia - Lavori di pavimentazione della copertura di una struttura sanitaria socio assistenziale con Nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania. "POR FESR 2007/2013 - Programmazione risorse a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2. Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.d) e 2.2.2.e)". Approvazione e liquidazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e disposizioni conseguenti

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 07/12/2015	Al 22/12/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Responsabile del Procedimento**

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario ASL n°2 Olbia n°1056 dell'11/09/2015;

PREMESSO

- che, con deliberazione n°1553 del 24/12/2014, è stato aggiudicato alla Taras Quirico srl – Via Petra Niedda Z.I. Olbia, l'appalto avente come oggetto: “accordo quadro per i lavori di manutenzione di tutti gli edifici costituenti il patrimonio immobiliare dell'ASL n. 2 di Olbia”;
- che, con deliberazione n°1251 del 10/11/2015, sono stati affidati alla ditta Taras Quirico srl, per l'importo complessivo di € 60.526,00 oltre IVA al 10% i “lavori di pavimentazione della copertura della struttura sanitaria socio assistenziale con Nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania”, nell'ambito dell'“accordo quadro per i lavori di manutenzione di tutti gli edifici costituenti il patrimonio immobiliare dell'ASL n. 2 di Olbia” di cui ai finanziamenti “POR FESR 2007/2013 - Programmazione risorse a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2. Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.d) e 2.2.2.e)”;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Geom. Gian Domenico Padre ha redatto il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale dei lavori assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, per un credito residuo dell'importo di € 60.526,00 oltre IVA al 10%, che può essere liquidato come da fattura elettronica n°125 del 07/12/2015 e previo accertamento positivo del D.U.R.C.;

RITENUTO altresì conformemente alla deliberazione n°582 del 26/05/2003 di approvazione del “regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 18 (adesso art.92-93 del D.Lgs. n°163/2006) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, liquidare il fondo incentivante pari a € 1.390,69 secondo la seguente ripartizione: per € 834,41 al Direttore dei Lavori Geom. Gian Domenico Padre, per € 278,14 al Geom. Vanni Fara e per € 139,07 cad. ai collaboratori Sig.ra Moira Giagnoni e Sig. Salvatore Macis, autorizzando il Servizio Personale al pagamento delle rispettive somme ed al lordo delle ritenute di legge;

STABILITO

- che, l'importo complessivo di quadro economico pari a € 67.969,29 graverà sul conto A102020801 UA2_PROG macro 13, anno 2015, di cui ai finanziamenti ex Delibere G.R. n°26/7 del 24.05.2011 e G.R. n°42/3 del 22.10.2011 per fondi “POR FESR 2007/2013 - Programmazione risorse a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2. Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.d) e 2.2.2.e)”;
- che, per la suddetta pratica il codice CUP è G69H11000430009, mentre il CIG è 582832451D;

VISTI

- il D. Lgs. n. 163/2006 e il DPR n.207/2010;
- la L. R. n.05/2007;

per i motivi sopra espressi,

DETERMINA

- **DI APPROVARE** e confermare ai sensi e per gli effetti dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., le risultanze della contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei "lavori di pavimentazione della copertura della struttura sanitaria socio assistenziale con Nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania", eseguiti nell'ambito dell'"accordo quadro per i lavori di manutenzione di tutti gli edifici costituenti il patrimonio immobiliare dell'ASL n. 2 di Olbia" di cui ai finanziamenti "POR FESR 2007/2013 - Programmazione risorse a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2. Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.d) e 2.2.2.e)", dalla Ditta Taras Quirico srl – Via Petra Niedda Z.I. Olbia, per l'importo complessivo di € 60.526,00 oltre IVA al 10%;
- **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 60.526,00 oltre IVA al 10% a favore della ditta Taras Quirico srl – Olbia come da fattura elettronica n°125 del 07/12/2015 dietro accertamento positivo del DURC;
- **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 1.390,69 per gli incentivi previsti dall'art. 92-93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da riconoscere per € 834,41 al Direttore dei Lavori Geom. Gian Domenico Padre, per € 278,14 al Geom. Vanni Fara e per € 138,07 cad. ai collaboratori Sig.ra Moira Giagnoni e Sig. Salvatore Macis, autorizzando il Servizio Personale al pagamento delle rispettive somme ed al lordo delle ritenute di legge;
- **DI IMPUTARE** la somma complessiva di quadro economico pari a € 67.969,29 incluso IVA al 10% e oneri progettazione, d.l. e coordinamento sicurezza, sul conto A102020801 UA2_PROG macro 13, anno 2015, di cui ai finanziamenti ex Delibere G.R. n°26/7 del 24.05.2011 e G.R. n°42/3 del 22.10.2011 per fondi "POR FESR 2007/2013 - Programmazione risorse a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2. Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.d) e 2.2.2.e)", come da impegno assunto con la deliberazione n°1251 del 10/11/2015;
- **DI COMUNICARE** il presente atto al Servizio Bilancio e al Servizio Personale per quanto di rispettiva competenza;
- **DI COMUNICARE** il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006, n.10.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Tauro

(f.to digitalmente)

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

LAVORI: Attuazione dell'accordo quadro per l'appalto dei lavori di manutenzione di tutti gli edifici costituenti il patrimonio immobiliare dell'ASL n°2 di Olbia - Lavori di pavimentazione della copertura di una struttura sanitaria socio assistenziale con Nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania. "POR FESR 2007/2013 - Programmazione risorse a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2. Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.d) e 2.2.2.e)"

C.I.G. 582832451D

IMPRESA: Taras Quirico srl – Via Petra Niedda Z.I. – Olbia (OT)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)


PROGETTO PRINCIPALE: La progettazione è stata sviluppata su un unico livello: definitiva - esecutiva.

Con deliberazione n. 1251 del 10/11/2015, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo-definitivo dei lavori per un importo complessivo di € 60.526,00 compreso oneri per la sicurezza, il costo della manodopera, oltre l'IVA 10% nella misura di legge.

FINANZIAMENTO DELLA SPESA: i lavori sono stati finanziati POR FESR 2007/2013 - Programmazione risorse a valere sull'Asse II: In-

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and another signature below it, and a set of initials at the bottom.



clusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2.

Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.d) e 2.2.2.e)”.


DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono nell'esecuzione dei “Lavori di pavimentazione della copertura di una struttura sanitaria socio assistenziale con Nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania”; nell'ambito dei POR FESR 2007/2013.

ASSUNTORE DEI LAVORI: con deliberazione n. 1251 del 10/11/2015 i lavori sono stati affidati alla ditta Taras Quirico Srl – Via Petra Niedda Z.I. – Olbia (OT).

CONTRATTO: il contratto dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione di tutti gli edifici costituenti il patrimonio immobiliare dell'ASL n. 2 di Olbia è stato stipulato a Olbia in data 12/05/2015 con n. 318 ser. 3/a di rep., vista la circolare RAS AdG n. 8/2011 - Modalità di utilizzo delle economie derivanti da ribasso d'asta nell'attuazione delle operazioni POR FESR 2007/2013, il Servizio Tecnico Aziendale ha redatto il progetto esecutivo dei lavori (agli atti del Servizio), finanziabili con le economie del finanziamento e costituito da: planimetria generale d'inquadramento, relazione tecnica, computo metrico estimativo, schema lettera ex art. 334 comma 2 del DPR n°207/2010, per un importo complessivo di quadro economico pari a € 69.534,36 oltre IVA al 10% oltre € 1.390,69 per oneri progettazione, d.l. e coordinamento sicurezza; - che con nota prot.n.42841 del 15/10/2015, intendendosi procedere in ossequio al disposto di cui all'art.10 del D.M. n.145/2000 (quinto d'obbligo) si è richiesto alla ditta Taras Quirico srl, la disponibi-

lità ad eseguire i lavori in parola, previa applicazione sull'importo di progetto, dello stesso ribasso d'asta formulato in sede di appalto per l'accordo quadro. I lavori sono stati aggiudicati con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1251 del 10/11/2015 con l'assenso dalla Ditta Taras Quirico srl, per l'esecuzione dei lavori, come da allegato computo metrico estimativo controfirmato in segno di accettazione, verso l'importo di € 43.502,62 per lavori ed € 475,38 per oneri sicurezza ed € 16.548,00 per costo della manodopera, per un totale complessivo di € 60.526,00 IVA al 10% esclusa.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori del contratto furono consegnati con verbale, redatto sotto le riserve di legge, in data 02/11/2015 e il tempo utile previsto dal Verbale di Consegna Lavori era il 02 dicembre 2015.

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI: La spesa autorizzata per i lavori risulta di € 60.526,00 + IVA 10%.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è stata accertata come da apposito certificato in data 07/12/2015, dal quale si evince gli interventi sono stati ultimati entro il tempo utile.

PENALI PER RITARDO: non ci sono ritardi nella consegna dei lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO: nel corso dei lavori il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento hanno impartito n. 1 ordine di servizio all'appaltatore, che risulta agli atti del Servizio Tecnico.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati in genere eseguiti secondo le prescrizioni di progetto e lievi modifiche nei limiti dei poteri

discrezionali del direttore dei lavori, in conformità degli ordini e delle disposizioni della direzione lavori.

CONTO FINALE: il Conto Finale è stato redatto in data 07/12/2015 ed ammonta complessivamente a € 60.526,00 + IVA 10%.

Gli acconti sono stati corrisposti con unica soluzione, come da certificato di pagamento finale n. 1 ed ultimo del 07/12/2015

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza apporre alcuna riserva.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA: con la progettazione definitiva - esecutiva, il responsabile del procedimento, nella sua veste di responsabile dei lavori ai sensi del decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i., ha provveduto a nominare coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione il Geom. Gian Domenico Padre e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione se stesso.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Sassari.

ASSICURAZIONI SOCIALI: il responsabile del procedimento ha provveduto alla richiesta del DURC, alle scadenze previste nel regolamento. Si considera acquisita la regolarità contributiva dei soggetti operanti poiché il DURC è risultato positivo.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA' : il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni

alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

AVVISI AI CREDITORI: il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato il certificato attestante che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e , pertanto, ha ritenuto possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA: non risulta che l'Impresa appaltatrice abbia effettuato la cessione dei suoi crediti.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori di cui alla presente relazione sul conto finale sono stati diretti dal Geom. Gian Domenico Padre.

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E FASCICOLO

INFORMAZIONI: il piano di manutenzione dell'opera non è stato redatto, su deroga del responsabile del procedimento.

Visita

Alla visita, tenutasi in data 07/12/2015, sono intervenuti:

Dott. Ing. Paolo Tauro


Geom. Gian Domenico Padre

Sig. Quirico Taras (titolare della ditta Taras Quirico Srl)

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche e misurazioni.

Considerato:

- che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione lavori;



- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia quantitativamente che qualitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;
- che i lavori sono stati ultimati senza ritardo rispetto alla scadenza definitiva e di conseguenza, non è stata applicata la prescrizione penale di contratto;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi;
- che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Taras Quirico Srl in base al contratto dell'accordo quadro registrato a Olbia il 12/05/2015 al n. 318 serie 3/a sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI e ne liquida il credito finale alla ditta Taras Quirico Srl.

eseguito:


- certificato di pagamento finale n. 1 ed ultimo del 07.12.2015 per un importo di € 60.526,00 + IVA 10%

che può essere corrisposto all'impresa a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente certificato dietro adozione di determinazione del RUP.

Olbia, 07/12/2015

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Gian Domenico Padre




L'APPALTATORE

Taras Quirico Srl
Via Petra Nudda, 1/A
Zona Industriale, sett. 7
07013 Olbia (OT)
P. IVA/C.F. 02184270904

V.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Paolo Tauro



Comune di Tempio Pausania
Provincia di Olbia Tempio

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA COPERTURA DELLA STRUTTURA SANITARIA SOCIO ASSISTENZIALE CON NUCLEO HOSPICE NE COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT). SAL N. 1 ED ULTIMO

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

IMPRESA: Taras Quirico Srl **TARAS Quirico S.r.l.**
Via Petra Niedda, 1/A
Zona Industriale, sett. 7
09016 OLBIA (OT)
P. IVA/C.F. 02184270904

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	0.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
R I P O R T O					
LAVORI A MISURA					
1 D.0013.0010. 0006 man	OPERAIO COMUNE - CAPO-SQUADRA - OPERAIO SPECIALIZZATO - OPERAIO COMUNE SOMMANO...	m2	1'400,00	3,90	5'460,00
2 D.0013.0010. 0006	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLAS- TOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bi- tuminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfidi ed il tiro in alto spessore 6 mm SOMMANO...	m2	1'400,00	12,98	18'172,00
3 D.0001.0007. 0015 man	Manodopera SOMMANO...	m2	1'400,00	1,32	1'848,00
4 D.0001.0007. 0015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 uni- tamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13,5 secondo EN ISO 10319, com- preso: la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori, escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. SOMMANO...	m2	1'400,00	1,99	2'786,00
5 M.001.001	FORNITURA GRANIGLIATO LAVATO 40X40 SPESSORE 3,75 CM CON ARMATURA INTERNA SOMMANO...	m2	1'400,00	13,00	18'200,00
6 M.001.002	Fornitura di supporti per pavimentazioni sopraelevate tipo "Basic", regolabili in altezza. I supporti sono costituiti da elementi in polipropilene composti da una base di appoggio del diametro minimo di mm. 205 e da una vite con testa avente altezza variabile da mm. 27 a mm. 35, la testa è dotata di n. 4 alette distanziatrici h. mm. 12 dello spessore di mm. 4. Nella base sono presenti dei fori per il deflusso dell'acqua e n. 4 linee "guida" per facilitare il taglio in caso di necessità. SOMMANO...	cadauno	8'750,00	1,47	12'862,50
7 B.0004.0003. 0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t SOMMANO...	ora	8,00	61,31	490,48
8 D.0014.0001. 0012	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette per saldatori con frontalino ribaltabile, coppie di lenti in policarbonato antiurto e antigraffio (protezione contro i raggi UV e IR nella parte ribaltabile, classe di protezione 6). stanghette di lunghezza variabile e dotate di anima metallica per la model- lazione a freddo sulla configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari, costo di utilizzo mensile SOMMANO...	cad	2,00	2,09	4,18
9 D.0014.0001. 0014	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Cuffia antirumore per espo- sizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile SOMMANO...	cad	2,00	1,83	3,66
10 D.0014.0005. 0004	Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto agli artt. 16 e 17 del DLgs. n. 626/94 per i lavoratori per i quali è' prescritta l'obbligo. Costo annuo per lavoratore. SOMMANO...	a corpo	2,00	108,40	216,80
11 D.0014.0001. 0018	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensit' a (antiolio, antiacido). costo di utilizzo mensile SOMMANO...	cad	2,00	3,76	7,52
12 D.0014.0002. 0010	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.H 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: f) lato 120 cm, rifrangenza classe II SOMMANO...	cad	1,00	10,41	10,41
A R R I P O R T A R E					60'061,55

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unita di misura	Quantita	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				60'061,55
13 D.0014.0002 0014	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossequio del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese; d) lato 90 cm, rifrangenza classe II	cad	1,00	10,03	10,03
	SOMMANO...				
14 D.0014.0002 0021	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc. di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu' idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	m	10,00	0,48	4,80
	SOMMANO...				
15 D.0014.0006 0005	Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio	a corpo	2,00	108,99	217,98
	SOMMANO...				
16 M.001.001 manodopera	MANODOPERA	m2	1'400,00	4,10	5'740,00
	SOMMANO...				
17 M.001.002 Manodopera	MANODOPERA	cadauno	8'750,00	0,40	3'500,00
	SOMMANO...				
	Parziale LAVORI A MISURA euro				69'534,36
	T O T A L E euro				69'534,36
	A R I P O R T A R E				

Comune di Tempio Pausania
Provincia di Olbia Tempio

pag. 1

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA COPERTURA DELLA STRUTTURA SANITARIA SOCIO ASSISTENZIALE CON NUCLEO HOSPICE NE COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT). SAL N. 1 ED ULTIMO

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

IMPRESA: Taras Quirico Srl
TARAS Quirico S.r.l.
Via Petra Niedda, 1/A
Zona Industriale, sett. 7
07039 Olbia (OT)
P. IVA/C.F. 02184270904

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Gian Domenico Padre

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unita di misura	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
			SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A MISURA							
1 B.0004.0003. 0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t						
			1	9	8,00		490,48
	SOMMANO allo STATO FINALE...	ora			8,00	61,31	490,48
2 D.0001.0007. 0015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13.5 secondo EN ISO 10319, compreso: la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.						
			1	4	1'400,00		2'786,00
	SOMMANO allo STATO FINALE...	m2			1'400,00	1,99	2'786,00
3 D.0001.0007. 0015 man	Manodopera						
			1	3	1'400,00		1'848,00
	SOMMANO allo STATO FINALE...	m2			1'400,00	1,32	1'848,00
4 D.0013.0010. 0006	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLAS- TOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bi- tuminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 6 mm						
			1	2	1'400,00		18'172,00
	SOMMANO allo STATO FINALE...	m2			1'400,00	12,98	18'172,00
5 D.0013.0010. 0006 man	OPERAIO COMUNE - CAPO-SQUADRA - OPERAIO SPECIALIZZATO - OPERAIO COMUNE						
			1	1	1'400,00		5'460,00
	SOMMANO allo STATO FINALE...	m2			1'400,00	3,90	5'460,00
6 D.0014.0001. 0012	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità a CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette per saldatori con frontalino ribaltabile, coppie di lenti in policarbonato antiurto e antigraffio (protezione contro i raggi UV e IR nella parte ribaltabile, classe di protezione 6), stanghette di lunghezza variabile e dotate di anima metallica per la modellazione a freddo sulla configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari; costo di utilizzo mensile						
			1	10	2,00		4,18
	SOMMANO allo STATO FINALE...	cad			2,00	2,09	4,18
7 D.0014.0001. 0014	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità a CE ai sensi del DLgs 475/92. Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile						
			1	11	2,00		3,66
	SOMMANO allo STATO FINALE...	cad			2,00	1,83	3,66
8 D.0014.0001. 0018	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità a CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile						
			1	13	2,00		7,52
	SOMMANO allo STATO FINALE...	cad			2,00	3,76	7,52
9 D.0014.0002.	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scotolatura perimetrale di rinforzo e						

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
			SAL	RC		unitario	TOTALE
0010	attacchi universali saldati sul retro. I- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.H 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese; f) lato 120 cm, rifrangenza classe II		1	14	1,00		10,41
	SOMMANO allo STATO FINALE...	cad			1,00	10,41	10,41
10 D.0014.0002 0014	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.H 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese; d) lato 90 cm, rifrangenza classe II		1	15	1,00		10,03
	SOMMANO allo STATO FINALE...	cad			1,00	10,03	10,03
11 D.0014.0002 0021	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc. di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione, laccatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		1	16	10,00		4,80
	SOMMANO allo STATO FINALE...	m			10,00	0,48	4,80
12 D.0014.0005 0004	Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 626/94 per i lavoratori per i quali e' prescritta l'obbligo. Costo annuo per lavoratore.		1	12	2,00		216,80
	SOMMANO allo STATO FINALE...	a corpo			2,00	108,40	216,80
13 D.0014.0006 0005	Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio		1	17	2,00		217,98
	SOMMANO allo STATO FINALE...	a corpo			2,00	108,99	217,98
14 M. 001.001	FORNITURA GRANIGLIATO LAVATO 40X40 SPESSORE 3.75 CM CON ARMATURA INTERNA		1	6	1'400,00		18'200,00
	SOMMANO allo STATO FINALE...	m2			1'400,00	13,00	18'200,00
15 M. 001.002	Fornitura di supporti per pavimentazioni sopraelevate tipo "Basic", regolabili in altezza. I supporti sono costituiti da elementi in polipropilene composti da una base di appoggio del diametro minimo di mm. 205 e da una vite con testa avente altezza variabile da mm. 27 a mm. 35, la testa è dotata di n. 4 alette distanziatrici h. mm. 12 dello spessore di mm. 4. Nella base sono presenti dei fori per il deflusso dell'acqua e n. 4 linee "guida" per facilitare il taglio in caso di necessità.		1	8	8'750,00		12'862,50
	SOMMANO allo STATO FINALE...	cadauno			8'750,00	1,47	12'862,50
16 M.001.001 manodopera	MANODOPERA		1	5	1'400,00		5'740,00
	SOMMANO allo STATO FINALE...	m2			1'400,00	4,10	5'740,00
17 M.001.002 Manodopera	MANODOPERA		1	7	8'750,00		3'500,00
	SOMMANO allo STATO FINALE...	cadauno			8'750,00	0,40	3'500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro						69'534,36
	T O T A L E euro						69'534,36

