



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSSL Olbia

Importo originario € 1.023.604,25

Importo aperto € 562.982,35

Intervento: Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio aziendale - P.O. GIOVANNI PAOLO II OLBIA

Codice: ASL2 93-12-24 A

Cronoprogramma procedurale e finanziario				
Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2016	3° anno 2017	4° anno 2018
Avanzamento finanziario	€ 102.360,43	€ 358.261,48	€ -	€ 562.982,35
Avanzamento procedurale			3° anno 2017	4° anno 2018
		1° INTERVENTO	2° INTERVENTO	
Nomina RUP		ATTIVITA' GIA' REALIZZATE		
Richiesta CUP				
1. Studio Fattibilità				
Realizzazione dello studio di fattibilità				
Approvazione studio di fattibilità				
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori				
2. Progettazione Preliminare				
Progettazione preliminare				
Verifica e Approvazione progetto preliminare				
3. Progettazione definitiva				
Progettazione definitiva				
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva				
4. Progettazione esecutiva				
Progettazione esecutiva				
Verifica e approvazione progettazione esecutiva				
5. Aggiudicazione				
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione				
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)				
Aggiudicazione definitiva				
Stipula contratto				
6. Realizzazione		1° INTERVENTO	2° INTERVENTO	
Consegna dei lavori		ATTIVITA' GIA' REALIZZATE	novembre	
I SAL			novembre	
II SAL				febbraio
III SAL				aprile
IV SAL				
Conclusione dei lavori				giugno
7. Collaudo				
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				giugno
Accreditamento sanitario				
8 - Funzionalità				
Chiusura operazione				settembre

Data: 14/01/2018

Timbro e firma RUP