

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 803 DEL 25.03.2013

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SALA SERVER SAN GIOVANNI DI DIO IN OLBIA - AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO ACQUISIZIONE ATTIVITA' EXTRA CANONE DALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI PER LA GESTIONE, CONDUZIONE, CONTROLLO ED ESECUZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE A MANTENERE IN COMPLETO STATO DI EFFICIENZA GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PRESIDI OSPEDALIERI ED EXTRA OSPEDALIERI DELLA A.S.L. N. 2

L'anno duemilatredici addì VENTICINQUE del mese di Marzo in Olbia e nei locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

**IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA**

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. GIORGIO TIDORE

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa MARIA SERENA FENU

Considerato che

- presso il San Giovanni di Dio in Olbia, è necessario provvedere ad un intervento di manutenzione per l'adeguamento dell'impianto dati ed elettrico della sala server aziendale, come risulta dalla nota ricevuta da Sardegna IT (all.to 1);
- questa Azienda con deliberazione n. 1748 del 29/07/2010 ha aderito alla convenzione Consip per la fornitura di un sistema integrato di servizi per la gestione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici dei Presidi Ospedalieri ed extra Ospedalieri della A.S.L. n. 2; la stessa è divenuta esecutiva con determinazione n. 747 del 23/08/2010 dell'Assessorato dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna – Servizio Affari Generali ed Istituzionali;
- così come previsto dal capitolato Consip, tutte le attività "extra canone", possono essere gestite attraverso Ordini di Intervento, predisposti dall'Assuntore ed approvati dal Supervisore, applicando i listini e/o i prezzi della manodopera vigenti, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 27%;
- è stata richiesta la presentazione di preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra,

Preso Atto

che conclusivamente l'importo delle lavorazioni da eseguire ammonta, a € 9.034,20 oltre IVA (all.to 2);

Su

conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico e del Responsabile del SISA, dietro direttive impartite dalla Direzione Aziendale;

Visti

la Convenzione Consip e tutti gli allegati di riferimento;
il D. Lgs. 163/2006;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;


Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

DELIBERA

- di affidare alla Romeo Gestioni S.p.A., attraverso acquisizione attività extra canone dalla apposita convenzione Consip, gli interventi manutentivi di cui all'allegato 1 al presente provvedimento per un importo di € 9.034,20 oltre IVA;
- di far gravare la somma pari ad € 9.034,20 oltre IVA, sul conto "0102020801 immobilizzazioni materiali in corso e acconti" del piano dei conti anno 2013;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio ed all'Area Programmazione, controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa MARIA SERENA FENU




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. GIORGIO TIDORE



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA



Servizio Tecnico
Ing. Paolo Tauro



SISA
Dott. Cesare Delussu



Proposta 036,2013

(luogo e data) Olbia ___/___/___

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 27/03/2013, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ___/___/___, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 27/03/2013

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

SardegnaIT

Società in house per lo sviluppo
e la gestione dei progetti e dei servizi
di e-government



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Prot. 493
Cagliari, 04.02.2013

ASL n. 2 OLBIA
PRODOTTORE
04 FEB 2013

Comunicazione trasmessa in forma
telematica, informatica o via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (art. 45)

> a: **ASL2 Olibia**
Direzione Generale
c.a. Dott. Giovanni Antonio Fadda
PEC: protocollo@pec.asl2olbia.it

s.p.c. **ASL2 Olibia**
Servizio Informativo Sanitario e Amministrativo
Referente Aziendale progetto INFRAS ICT
c.a. Dott. Cesare Delussu
PEC: protocollo@pec.asl2olbia.it

s.p.c. **Regione Autonoma della Sardegna**
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale
Direzione Generale della Sanità
Servizio sistema informativo, osservatorio
epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione
del rischio
c.a. Dott.ssa Federica Loi
p.c. Ing. Stefano Ledda, Ing. Marco Corona
PEC: sloe@pec.regione.sardegna.it

ASL2

Prot. 2013/ 0007332 del 04/02/2013
Mitt: SARDEGNA IT SRL C.S.U.



Oggetto: [INFRAS-ICT] - Procedura aperta soprasoglia comunitaria per l'affidamento dell'appalto
"INFRAS ICT - Completamento dell'INFRASstruttura ICT del Sistema Informativo Integrato
della Sanità Regionale - Adeguamento hardware e software di base"

Richiesta esecuzione interventi propedeutici di predisposizione sala ced ASL2

Premesso che :

- in data 05/11/2012 è stato firmato il contratto tra l'Assessorato della Sanità e il RTI composto dalle aziende Athena s.r.l., Extra Informatica s.r.l. e Faticoni S.p.A. relativo al progetto "INFRAS ICT - Completamento dell'infrastruttura ICT del Sistema Informativo Integrato della Sanità regionale";
- in data 28/11/2012 il Direttore dell'Esecuzione Ing. Maria Teresa Carta (SardegnaIT) nominato dal RUP ha incontrato il RTI allo scopo di avviare ufficialmente il progetto;
- nell'incontro di avvio è stato chiesto al RTI di iniziare la fase di verifica e sopralluogo nelle varie sedi aziendali allo scopo di predisporre il progetto esecutivo, che recepisce il progetto originale e tiene conto degli aggiornamenti necessari relativi ad eventuali obsolescenze o modifiche dei requisiti causati dal tempo intercorso tra la gara e la relativa aggiudicazione/firma del contratto;
- durante i sopralluoghi presso la sede della Vostra Azienda Sanitaria è emersa la necessità di predisporre la sala server P.O. San Giovanni al fine di ospitare i nuovi sistemi che verranno forniti nell'ambito dell'appalto INFRAS ICT. In particolare, risultano indispensabili l'adeguamento dell'impianto dati e elettrico di sala senza i quali non sarà possibile l'installazione dei sistemi;

SardegnaIT Srl c.s.u.
Sede legale e operativa
Via San Simone, 60 09122 Cagliari

Tel +39 070 606 9015 - Fax +39 070 606 9016
info@sardegna.it - www.sardegna.it
C.F., P.Iva e iscr. CCIAA Cagliari 03074520929

considerato che attualmente non risulta possibile attuare il sopracitato intervento nell'ambito del progetto INFRAS ICT, in accordo con il RUP, si chiede all'Azienda di provvedere per proprio conto all'adeguamento degli impianti di sala, al fine di procedere con l'esecuzione del progetto.

In attesa di un celere riscontro alla presente, si resta a disposizione e si porgono cordiali saluti.

Ing. Maria Teresa Carta
Direzione dell'Esecuzione appalto INFRAS-ICT
Dipartimento Sanità - Sardegna IT

7.6 FEB 2013



ATTIVI
 MANUTENZIONE IMPIA
 IM-3721 Osp.'



PREVENTIVAZIONE :Nuova alimentazione apparecchiature sala CED- IM3721

Relazione dell'intervento :IM-3721 Su richiesta della Asl si produce un preventivo per il trasporto di un UPS da 30kVA esistente e non in uso all'IM3720 fino all'IM3721 con rimontaggio del pacco batterie, il tutto per alimentare degli apparati server nel nuovo locale CED, compresa della linea di alimentazione dell'UPS dal Power Center, il quadro prese interbloccate e lo smantellamento dei vecchi impianti nel locale CED. Si tenga conto che il tutto è stato dimensionato sulla base delle informazioni ricevute dal Sig. Varruciu e dall'ing. Micheli. Inoltre si tenga conto che per la messa in servizio dell'ups dopo il rimontaggio delle batterie sarà sicuramente necessario far fare un cCheck-up all'assistenza (non compreso nel presente preventivo)

I lavori avranno una durata di giorni 30 a partire dalla disponibilità in cantiere dei materiali e da Vs. approvazione con delibera.

OPS-1001	RCC 78640	Supervisore: Geom. Mulas Michela				Prezzo		
Listino	Codice Prezziario	Descrizione	U. M.	Q.tà	Unitario	Variazion a %	Unitario Variato	Totale
Linea alimentazione UPS Sala CED								
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	025105h	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera	cad	2	€ 55,33	-27,00%	€ 40,39	€ 80,78
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	025031g	Cavo flessibile conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-37 e 20-38, isolato con mescola elastomerica reticolata con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 III: pentapolare FTG100M1: sezione 25 mmq	m	135	€ 41,77	-27,00%	€ 30,49	€ 4.116,43
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	025090f	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086:serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del Ø nominale di:50 mm	m	14	€ 14,85	-27,00%	€ 10,84	€ 151,77
Locale CED								
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	035274d	Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN 35: in resina, IP 54/65: per 24 moduli disposti su due file	cad	1	€ 79,94	-27,00%	€ 58,36	€ 58,36
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	035048u	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): tetrapolare 40 + 63 A	cad	1	€ 189,21	-27,00%	€ 138,12	€ 138,12
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	035055f	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo A, ad elevata resistenza ai disturbi elettromagnetici: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A	cad	1	€ 234,52	-27,00%	€ 171,20	€ 171,20
Locale CED								
NUOVO PREZZO	NP01	Fornitura di centralino da parete per prese interbloccate comprensivo di barra Din per alloggiamento interruttori di protezione e comando	cad	1	€ 180,95	-27,00%	€ 132,09	€ 132,09
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	035035b	Preso CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente: 2p + T, 32 A-220 + 250 V	cad	2	€ 40,00	-27,00%	€ 29,20	€ 58,40
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	035048u	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): tetrapolare 40 + 63 A	cad	1	€ 189,21	-27,00%	€ 138,12	€ 138,12
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	015093h	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: bipolare 10 + 32 A	cad	2	€ 69,33	-27,00%	€ 50,61	€ 101,22
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	015095a	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo "A": bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A	cad	2	€ 119,02	-27,00%	€ 86,88	€ 173,77
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	025089d	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, del Ø nominale di: 32 mm	m	15	€ 7,82	-27,00%	€ 5,71	€ 85,63
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	025105h	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera	cad	2	€ 55,33	-27,00%	€ 40,39	€ 80,78
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	025105g	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: 190 x 140 x 70, con apertura a cerniera	cad	2	€ 44,79	-27,00%	€ 32,70	€ 65,39
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	025002f	Cavo flessibile unipolare NO7G9-K a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con mescola elastomerica reticolata, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 16 mmq	m	75	€ 6,57	-27,00%	€ 4,80	€ 359,71

21/02/2013

							Totale nuovi prezzi (IVA ESCLUSA)		€	132,09	
							Totale materiali (IVA ESCLUSA)		€	5.779,69	
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	M01024a	Installatore 5a categoria - Montaggio quadretto prese interbloccate e accessori	ora	5	€	25,56	0,00%	€	25,56	€	127,80
					€	7,34	-27,00%	€	5,36	€	26,78
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	M01024a	Installatore 5a categoria - apertura controssitto e vie cavo per passaggio cavo alimentazione UPS locale CED, richiusura	ora	16	€	25,56	0,00%	€	25,56	€	408,96
					€	7,34	-27,00%	€	5,36	€	85,68
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	M01024a	Installatore 5a categoria - Smantellamento vecchi impianti locale CED	ora	48	€	25,56	0,00%	€	25,56	€	1.226,88
					€	7,34	-27,00%	€	5,36	€	257,04
DEI IMPIANTI ELETTRICI II SEM. 2012	M01024a	Installatore 5a categoria - Rimontaggio UPS, trasporto da IM3720 e IM3721 e riposizionamento locale CED	ora	32	€	25,56	0,00%	€	25,56	€	817,92
					€	7,34	-27,00%	€	5,36	€	171,36
							Totale manodopera (IVA ESCLUSA)		€	3.122,42	
							Applicazione della franchigia (S/N)		n	€	-
							TOTALE IMPONIBILE (IVA ESCLUSA)		€	9.034,20	