

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1109 DEL 22/09/2015

OGGETTO: CUP G24E12000030006 – CIG 5814685DD8 - POR FESR Sardegna 2007 - 2013. Programmazione risorse a valere sull'asse III: linee di attivita' 3.1.1.b "produzione di energia da fonti rinnovabili (cod. 39-40-41)" e 3.1.2.a "sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica", EE 11. Approvazione perizia di variante degli interventi infrastrutturali per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'Ospedale "Paolo Merlo" di La Maddalena

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 22/09/2015	Al 07/10/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento;

Premesso che l'ASL n.2 di Olbia ha appaltato i lavori di miglioramento dell'efficienza energetica del P.O. "Paolo Merlo" a La Maddalena. L'appalto è stato aggiudicato con Deliberazione n.987 del 12/08/2014 alla Ditta Campesi Impianti srl che è risultata la migliore offerente con ribasso, pari al 28,75%, corrispondente all'importo contrattuale di € 629.383,67 oltre gli oneri di sicurezza di € 53.297,24 e quindi per l'importo complessivo di € 665.155,43 (al netto di IVA);

I lavori sono stati consegnati all'appaltatore in data 10/10/2014 con termine per l'esecuzione dei lavori fissato in 200 giorni consecutivi decorrenti dalla data del 10 Ottobre 2014 e perciò cessanti col giorno martedì 28/04/2015.

L'intervento in progetto prevedeva l'adeguamento di:

- componenti edili verticali opache;
- componenti edili trasparenti;
- componenti edili opache orizzontali;
- impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
- sistema di schermature solari con installazione di Brise Soleil.

Con Deliberazione n. 458 del 20/04/2015 fu concessa all'appaltatore una proroga di 60 giorni per la quale il nuovo termine di ultimazione dei lavori veniva fissato il 27/06/2015. Successivamente, con Determinazione Direttore Servizio Tecnico n.537 del 18/06/2015, fu concessa una ulteriore proroga di 30 giorni per la quale il termine di ultimazione fu fissato per il giorno 27/07/2015;

Nelle more della definizione e approvazione degli interventi in perizia in data 13/7/2015 si è operata una sospensione parziale dei lavori.

Considerato - che in esito alle lavorazioni in via di ultimazione, si è manifestata la necessità di introdurre delle modifiche alle previsioni originarie di progetto, in quanto sono emersi degli imprevisti non prevedibili in fase progettuale;

- che come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica di perizia n°1, redatta dal Direttore Lavori Ing. Gavino Brau, le suddette motivazioni identificano la fattispecie di una variante necessaria per "*cause impreviste ed imprevedibili*" al momento della consegna dei lavori, pertanto si ravvisa l'applicazione dell'art.132, comma 1 lett. b e c) del D.Lgs. n°163/2006 e che le motivazioni di cui sopra sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

- che la perizia suppletiva e di variante, consegnata il 31/07/2015 è composta dai seguenti elaborati:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi n°1
- Schema di Atto di Sottomissione
- Elaborato B.0 - Quadro Economico
- Elaborato C.0 - Computo Metrico Estimativo di variante
- Elaborato D.0 - Quadro Comparativo
- Elaborato E.0 - Schema di calcolo Onorario
- Tavole grafiche

Dato atto - che a seguito delle variazioni di cui alla presente perizia, il quadro economico è così articolato:

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	
COSTO DELLE OPERE				
LAVORI A CORPO				
b1	OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 755 660,68	€ 548 824,18	€ 548 729,34
b2	OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 116 861,84	€ 83 942,68	€ 165 570,97
B	TOTALE LAVORI A CORPO (b1+b2+...bn)	€ 872 522,52	€ 626 766,86	€ 714 300,31
LAVORI A MISURA				
c2	OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 3 751,31	€ 2 616,81	€ 6 635,72
C	TOTALE LAVORI A MISURA (c1+c2+...cn)	€ 3 751,31	€ 2 616,81	€ 6 635,72
D	IMPORTO LAVORI (B+C)	€ 876 273,83	€ 629 383,67	€ 720 936,03
e1	di cui ONERI DI SICUREZZA ORDINARI compresi nei prezzi	€ 17 525,48	€ 17 525,48	€ 17 525,48
e2	ONERI DI SICUREZZA PER L'ATTUAZIONE DEL PSC	€ 35 771,76	€ 35 771,76	€ 35 771,76
E	TOTALE ONERI DI SICUREZZA (e1+e2)	€ 53 297,24	€ 53 297,24	€ 53 297,24
F	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA/AGGIUDICAZIONE (D-e1)	€ 858 748,35	€ 611 858,19	€ 703 410,55
G	TOTALE APPALTO PER LAVORI E ONERI SICUREZZA (E +F)	€ 912 045,59	€ 665 155,43	€ 756 707,79
SOMME A DISPOSIZIONE				
h1	LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA	€ 396 086,70	€ 395 607,91	€ 395 607,91
h2	RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAG.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
h3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
h4	IMPREVISTI	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 0,00
h5	ACQUISIZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
h6	ACCANTONAMENTO	€ 9 120,46	€ 9 120,46	€ 0,00
h7	SPESE TECNICHE	€ 86 207,27	€ 86 207,27	€ 93 828,68
h8	SPESE ATT. TECNICO AMMINISTRATIVE (RUP)	€ 3 192,16	€ 3 192,16	€ 3 192,16
h9	SPESE X COMM. GIUDICATRICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
h10	SPESE PER PUBBLICITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
h11	ACCERTAMENTI, COLLAUDI E VERIFICHE FINALI	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
h12	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE	€ 116 719,95	€ 91 983,06	€ 103 186,93
H	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (f1+...+fn)	€ 636 326,54	€ 611 110,85	€ 600 815,68
ECONOMIE DI GARA			€ 188 889,72	€ 107 632,53
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 1 548 372,13	€ 1 465 156,00	€ 1 465 156,00

- che le variazioni apportate comportano una variazione dell'importo lordo dei lavori di € 128.494,53 pari a circa il 14,66 % dei lavori appaltati. Di queste € 143.081,13 sono in aggiunta e € 14.586,60 sono in diminuzione. La variazione complessiva rispetto al contratto principale, al netto del ribasso d'asta, è pertanto pari a € 91.552,36.

La conferma del suddetto importo e l'accettazione delle opere in variante e suppletive avverrà dopo sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione, del quale è allegato alla presente perizia uno schema firmato dall'Impresa appaltatrice per accettazione;

Vista

la relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità della variante, ai sensi dell'art. 161, comma 7 DPR n.207/10 e ss.mm.ii. (all.to 1);

Dato atto che la realizzazione dell'intervento è inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2015-2017, quanto al valore complessivo dell'intervento, in conformità a quanto previsto dal presente provvedimento ed è contraddistinto dal codice CUP G24E12000030006 – CIG 5814685DD8;

Visti

- il D. Lgs. n.163/2006;
- il D.P.R. n.207/2010;
- la L. R. n.05/2007;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante n°1 (di cui copia resta depositata agli atti del Servizio Tecnico) degli interventi infrastrutturali per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'Ospedale "Paolo Merlo" di La Maddalena di cui ai finanziamenti POR FESR Sardegna 2007 - 2013. Programmazione risorse a valere sull'asse III: linee di attività' 3.1.1.b "produzione di energia da fonti rinnovabili (cod. 39-40-41)" e 3.1.2.a "sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica" - EE 11, redatta dal D.L. Ing. Gavino Brau – MB Engineering con studio in Via Chironi n°5/D Sassari, come riportato nel quadro economico in premessa;
- di imputare il maggior importo complessivo di quadro economico pari a € 110.377,64, sul programma PO FESR 2007-2013 – linee di attività 3.1.1.B "Produzione di energia da fonti rinnovabili (Cod. 39-40-41) e 3.1.2.A "Sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica (Cod. 43)" – EE 11, conto A102020801 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" – UA2_PROG – macro n. 4 - anno 2015;
- di dare atto che la realizzazione dell'intervento è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017, quanto al valore complessivo dell'intervento, in conformità a quanto previsto dal presente provvedimento ed è contraddistinto dal codice CIG 5814685DD8 e CUP G24E12000030006;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, al Direttore dei Lavori e all'impresa esecutrice;
- di incaricare il Responsabile del Procedimento, per gli ulteriori adempimenti procedurali;
- di comunicare il presente atto alla Regione Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente (SAVI) e Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Tecleme

Il RUP
Ing. Paolo Tauro



**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SULL'AMMISSIBILITA' DELLA VARIANTE**
(art. 161, comma 7 DPR n.207/10 e ss.mm.ii.)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'OSPEDALE "PAOLO MERLO" DI LA MADDALENA

IMPRESA: CAMPESI IMPIANTI srl, Via Egitto Zona Industriale - Olbia

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 858.748,35 oltre a € 53.297,24 per la sicurezza

IMPORTO CONTRATTO: € 665.155,43 comprensivo di € 53.297,24 per la sicurezza

Il sottoscritto Ing. Paolo Tauro - Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto:

PREMESSO CHE l'ASL n.2 di Olbia ha appaltato i lavori di miglioramento dell'efficienza energetica del P.O. "Paolo Merlo" a La Maddalena. L'appalto è stato aggiudicato con Deliberazione n.987 del 12/08/2014 alla Ditta Campesi Impianti srl che è risultata la migliore offerente con ribasso, pari al 28,75%, corrispondente all'importo contrattuale di € 629.383,67 oltre gli oneri di sicurezza di € 53.297,24 e quindi per l'importo complessivo di € 665.155,43 (al netto di IVA);

I lavori sono stati consegnati all'appaltatore in data 10/10/2014 con termine per l'esecuzione dei lavori fissato in 200 giorni consecutivi decorrenti dalla data del 10 Ottobre 2014 e perciò cessanti col giorno martedì 28/04/2015.

L'intervento in progetto prevedeva l'adeguamento di:

- componenti edili verticali opache;
- componenti edili trasparenti;
- componenti edili opache orizzontali;
- impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
- sistema di schermature solari con installazione di Brise Soleil.

Con Deliberazione n. 458 del 20/04/2015 fu concessa all'appaltatore una proroga di 60 giorni per la quale il nuovo termine di ultimazione dei lavori veniva fissato il 27/06/2015. Successivamente, con Determinazione Direttore Servizio Tecnico n.537 del 18/06/2015, fu concessa una ulteriore proroga di 30 giorni per la quale il termine di ultimazione fu fissato per il giorno 27/07/2015;

Nelle more della definizione e approvazione degli interventi in perizia in data 13/7/2015 si è operata una sospensione parziale dei lavori.

CONSIDERATO CHE in data 31/07/2015, il Direttore dei Lavori con documentazione acquisita agli atti della Stazione Appaltante al prot. n°33165, ha fatto pervenire la Perizia di Variante dei lavori, unitamente allo schema di Atto di Sottomissione, composta dai seguenti elaborati:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi n°1
- Schema di Atto di Sottomissione
- Elaborato B.0 - Quadro Economico
- Elaborato C.0 - Computo Metrico Estimativo di variante
- Elaborato D.0 - Quadro Comparativo

- Elaborato E.0 – Schema di calcolo Parcella
- Tavole grafiche

VERIFICATO che la redazione della suddetta Perizia di Variante si è resa necessaria in quanto nel corso dell'esecuzione di alcuni lavori si è manifestata la necessità di introdurre delle modifiche alle previsioni originarie di progetto, in quanto sono emersi degli imprevisti non prevedibili in fase progettuale. In particolare:

- 1) maggiori quantità di ferri di armatura delle strutture in cls deteriorati, rispetto a quanto presente in sede progettuale, e per le quali è necessario operare il risanamento previsto in progetto con la voce 4/3 – D.0012.0024.0003;
- 2) varchi murari della sala operatoria privi di infissi, poichè chiusi per sopraggiunte necessità igieniche e di operatività, ma dotati di tapparelle esterne;
- 3) umidità sulle pareti perimetrali dell'edificio in corrispondenza delle zoccolature di base;
- 4) porzioni di impermeabilizzazione pre-esistente in distacco al di sopra del reparto pediatria e dell'uscita sul lato nord verso la scala di emergenza;
- 5) quadri di gestione delle caldaie inservibili, probabilmente a causa di sovratensioni, e per i quali si è resa necessaria la sostituzione al fine di poter operare la gestione integrata delle regolazioni.
- 6) Modifica alle linee elettriche di distribuzione interna divenute promiscue tra le diverse sezioni dei quadri elettrici in alcuni reparti. Alcuni tratti di linea sono inoltre risultati danneggiati a causa di abrasioni meccaniche e, probabilmente, sovratensioni momentanee. Ciò ha reso necessario prevedere la posa in opera di nuove condutture elettriche per la separazione delle utenze elettriche e la decentralizzazione del sistema di automazione crepuscolare con l'aggiunta di alcuni rilevatori.
- 7) Lampade fluorescenti non funzionanti per fulminazione o dalla efficienza luminosa compromessa a causa del naturale decadimento di esercizio, all'interno degli ambienti ospedalieri.
- 8) Impianto di illuminazione esterna soggetto a disservizio a causa di dispersioni dovute al danneggiamento di alcuni corpi illuminanti esterni e all'attività di roditori all'interno dei pozzi di derivazione.
- 9) Presenza di portoncini esterni in legno danneggiati dall'uso e deteriorati dalla esposizione alle intemperie. In particolare si sono rilevati danneggiamenti alle serrature e alle cerniere di movimentazione, mentre l'esposizione alle intemperie, favorita dalla presenza di lesioni alla superficie protettiva, ha determinato rigonfiamenti e difficoltà di movimentazione.

ACCLARATO che le suddette motivazioni identificano la fattispecie di una variante necessaria per "cause impreviste ed imprevedibili" al momento della consegna dei lavori, pertanto si ravvisa l'applicazione della casistica di cui al D. lgs n.163/2006, art. 132 c.1 lett. b) "*per cause impreviste e imprevedibili*" e la variazione in aggiunta ammonta a € 90.168,87 lordi pari allo 9,89% dei lavori appaltati. Mentre le varianti relative all'impianto di illuminazione esterna possono essere ricondotte a variazioni di cui alla L.R. n.5 del 7/08/2007, art.56 c.1 lett. g), che recita "*nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, per il miglioramento del lavoro, del servizio, della fornitura o della loro funzionalità, sempre che le variazioni non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze; l'importo in aumento di tali varianti non può superare il 10% dell'importo originario del contratto medesimo e deve trovare copertura nell'importo originariamente stanziato per la realizzazione del lavoro o per l'espletamento del servizio o della fornitura*". Le variazioni riconducibili a questa casistica sono in aggiunta e ammontano a € 38.325,66 lordi pari al 4,20% dei lavori appaltati;

ACCERTATA, altresì, l'estraneità della Stazione Appaltante in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza della suddetta variante, e, che, ai sensi e per gli effetti dell'art.161 comma 8 del DPR 207/10, necessitano alcune nuove lavorazioni e forniture, così come evidenziate dalla D.L. nella perizia;

RISCONTRATO che il quadro economico dei lavori viene modificato, per come di seguito riportato riassuntivamente nel raffronto tra quadri economici di progetto iniziale approvato, aggiudicazione e perizia di variante e suppletiva:

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	
COSTO DELLE OPERE				
\LAVORI A CORPO				
b1	OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 755 660,68	€ 542 824,18	€ 548 729,34
b2	OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 116 861,84	€ 83 942,68	€ 165 570,97
B	TOTALE LAVORI A CORPO (b1+b2+...bn)	€ 872 522,52	€ 626 766,86	€ 714 300,31
\LAVORI A MISURA				
c2	OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 3 751,31	€ 2 616,81	€ 6 635,72
C	TOTALE LAVORI A MISURA (c1+c2+...cn)	€ 3 751,31	€ 2 616,81	€ 6 635,72
D	IMPORTO LAVORI (B+C)	€ 876 273,83	€ 629 383,67	€ 720 936,03
e1	<i>di cui ONERI DI SICUREZZA ORDINARI compresi nei prezzi</i>	€ 17 525,48	€ 17 525,48	€ 17 525,48
e2	ONERI DI SICUREZZA PER L'ATTUAZIONE DEL PSC	€ 35 771,76	€ 35 771,76	€ 35 771,76
E	TOTALE ONERI DI SICUREZZA (e1+e2)	€ 53 297,24	€ 53 297,24	€ 53 297,24
F	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA/AGGIUDICAZIONE (D-e1)	€ 858 748,35	€ 611 858,19	€ 703 410,55
G	TOTALE APPALTO PER LAVORI E ONERI SICUREZZA (E+F)	€ 912 045,59	€ 665 155,43	€ 756 707,79
SOMME A DISPOSIZIONE				
h1	LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA	€ 396 086,70	€ 395 607,91	€ 395 607,91
h2	RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAG.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
h3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
h4	IMPREVISTI	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 0,00
h5	ACQUISIZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
h6	ACCANTONAMENTO	€ 9 120,46	€ 9 120,46	€ 0,00
h7	SPESE TECNICHE	€ 86 207,27	€ 86 207,27	€ 93 828,68
h8	SPESE ATT. TECNICO AMMINISTRATIVE (RUP)	€ 3 192,16	€ 3 192,16	€ 3 192,16
h9	SPESE X COMM. GIUDICATRICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
h10	SPESE PER PUBBLICITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
h11	ACCERTAMENTI, COLLAUDI E VERIFICHE FINALI	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
h12	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE	€ 116 719,95	€ 91 983,06	€ 103 186,93
H	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (f1+...+fn)	€ 636 326,54	€ 611 110,85	€ 600 815,68
ECONOMIE DI GARA			€ 188 889,72	€ 107 632,53
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 1 548 372,13	€ 1 465 156,00	€ 1 465 156,00

VERIFICATO dunque, che le variazioni apportate comportano una variazione dell'importo lordo dei lavori di € 128.494,53 pari a circa il 14,66 % dei lavori appaltati. Di queste € 143.081,13 sono in aggiunta e € 14.586,60 sono in diminuzione. La variazione complessiva rispetto al contratto principale, al netto del ribasso d'asta, è pertanto pari a € 91.552,36.

La conferma del suddetto importo e l'accettazione delle opere in variante e suppletive avverrà dopo sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione, del quale è allegato alla presente perizia uno schema firmato dall'Impresa appaltatrice per accettazione.

PRESO ATTO che la Perizia di Variante prevede il differimento sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori di 60 giorni;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione della Perizia di Variante proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopra citate,

ESPRIME

UN GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE, ai sensi dell'art. 132, 3° comma 2° periodo D.Lgs 163/2006.

Da quanto sopra, il **Responsabile Unico del Procedimento**:

PRESO ATTO CHE

- a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'art. 161 comma 7 del D.P.R. 207/2010, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, a norma dell'art. 132, 3° comma 2° periodo del D.Lgs. 163/2006, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITA';
- la Perizia di Variante in parola, rispetta i limiti di legge e non altera l'impostazione sostanziale del progetto;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell'originario importo complessivo stanziato per l'esecuzione degli interventi;
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'approvazione della Perizia di Variante in questione, ai sensi dell'art. 161 comma 10, del D.P.R. 207/2010;

VISTO

- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs.12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni;
- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e successive modificazioni;

APPROVA

per le motivazioni sopra espresse il progetto di Perizia di Variante, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Gavino Brau – MB Engineering, composta dagli elaborati sopra richiamati, con proroga dei termini contrattuali di gg. 60, per consentire l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di variante.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Tauro

www.asllobia.it
P.IVA 01687160901

Sede Legale e Direzione Generale
Via Bazzoni Sircana, 2 07026 Olbia
Tel. 0789/552339
Fax 0789/552329

Servizio Tecnico
Via Bazzoni Sircana, 2 07026 Olbia
Tel 0789.552306
Fax 0789/646127
e-mail servizio.tecnico@asllobia.it