

**Servizio Sanitario**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2**  
**OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 963 DEL 27.06.2007**

**OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2004-2006, ANNUALITA' 2005, INTERVENTO 031 – LAVORI DI COSTRUZIONE AMBULATORIO IN COMUNE DI CALANGIANUS - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

L'anno duemilasette addì ventisette del mese di giugno  
in Olbia, Sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. GIOVANNI BATTISTA CHERCHI)**

**Sentiti i pareri favorevoli del**

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dott. PIER LUIGI CARIA**

**e del**

**DIRETTORE SANITARIO**

**Dott. RENATO MURA**

## PREMESSO

- che nell'ambito del piano investimenti anno 2004 è previsto un finanziamento a destinazione vincolata concernente i "Lavori per la costruzione dell'ambulatorio in Comune di Calangianus", per un importo complessivo di € 255.000,00,
- che con deliberazione del Direttore Generale n.694 del 16/06/2006, a seguito di trattativa privata, sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi, alla ditta Taras Quirico srl, con sede in Olbia, che ha offerto un ribasso percentuale del 1,1% sul prezzo a corpo a base di gara pari ad € 199.000,00 oltre IVA, al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.400,00 oltre IVA

## CONSIDERATO

- che il quadro economico conseguente del ribasso è stato rideterminato come segue:

<u>A) LAVORI</u>	
A1) – Importo lavori	€ 196.811,00
A2) – Oneri sicurezza	€ 3.400,00
<u>Totale Lavori</u>	€ 200.211,00
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
B1) Spese Tecniche (D.L. e coordinamento sicurezza)	€ 22.813,73
B2) Fondo ex art.18 L. 109/94	€ 3.036,00
B3) Collaudo statico	€ 1.400,00
B4) I.V.A sui lavori al 10%	€ 20.021,10
B5) I.V.A. su B1	€ 4.654,00
B6) Imprevisti	€ 2.864,17
<u>C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	€ 52.600,00
<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>	€ 255.000,00

- che durante l'esecuzione dei lavori, per rendere funzionale l'opera in costruzione si rende necessaria la predisposizione di una perizia di variante che prevede alcune opere di completamento, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili;

- che sulla base delle somme a disposizione accantonate all'interno del quadro economico e dell'ulteriori somme che si sono rese indispensabili per il completamento dell'opera per le quali l'amministrazione Comunale di Calangianus si è impegnata ad intervenire finanziandole è stata predisposta una perizia di variante dalla D.L. Ing. Massimo Orgiu e Giovanni Luca Garau, rientrante nella tipologia prevista dall'art. 25, comma 1 lett.b) e lett.b-bis e art. 25 comma 3 della L. n°109/94 e s.m.i., che depositata agli atti del Settore Servizi Tecnici è stata assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, che ha verificato l'ammissibilità ai sensi dell'art. 134 comma 7 DPR n°554/99;

- che i lavori dovranno essere eseguiti e che pertanto si rende necessario reperire a titolo di mera anticipazione quanto necessario a completamento della struttura;

## DATO ATTO

- che il quadro economico risultante dalla perizia è il seguente:

<u>A) LAVORI</u>	
A1) – Importo lavori	€ 232.412,71
A2) – Oneri sicurezza	€ 4.015,04
<u>Totale Lavori</u>	€ 236.427,75
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
B1) Spese Tecniche (D.L. e coordinamento sicurezza)	€ 22.813,73
B2) Spese Tecniche (per perizia di variante)	€ 8.676,86
B3) Fondo ex art.18 L. 109/94	€ 3.036,00
B4) Collaudo statico	€ 979,20
B5) I.V.A sui lavori al 10%	€ 23.642,77
B6) I.V.A. e CNPAIA su B1	€ 5.110,28
B7) I.V.A. e CNPAIA su B2	€ 1.943,62
<u>C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	€ 66.202,46
<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>	€ 302.630,21

- che il Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Ing. Paolo Tauro, ha espresso parere favorevole ex art. 11 L.R. n°24/87 e modificazioni e decreti attuativi successivi; conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTA la Legge n° 109/94 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento attuativo approvato con D.P.R. n° 554/1999;  
VISTO il D. Lgs. n°163/2006;  
VISTA la Legge Regionale n°10/06;  
VISTA la Legge Regionale n° 10/97 e s.m.i. ;

## **DELIBERA**

**per i motivi sopra espressi:**

- di approvare la perizia di variante inerente i "Lavori per la costruzione dell'ambulatorio in Comune di Calangianus" predisposta dalla D.L. Ing. Massimo Orgiu e Ing. Giovanni Luca Garau e assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, il tutto come meglio articolato in premessa;
- di dare atto che le ulteriori somme necessarie per l'esecuzione dei lavori in perizia graveranno sulle spese correnti di bilancio a titolo di mera anticipazione, in attesa che l'Amministrazione Comunale di Calangianus intervenga finanziandole.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. RENATO MURA)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. PIER LUIGI CARIA)**

**IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. GIOVANNI BATTISTA CHERCHI)**

Per il Servizio Acquisti

PL

si

proposta, 100/2007

27/06/2007