SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2

Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 422 **DEL** 14/05/2009

OGGETTO: D.LGS. N°254/2000 LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO IN OLBIA – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno duemilanove il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE
Dottor GIORGIO LENZOTTI

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Avv. Roberto Di Gennaro

e del

DIRETTORE SANITARIO Dottor Bruno Contu

RICHIAMATO il contratto stipulato in data 09/12/2008 con l'impresa aggiudicataria Centro Impianti srl, relativo ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO IN OLBIA ";

CONSIDERATO - che il quadro economico d'aggiudicazione, al netto del ribasso d'asta, era stato così rideterminato:

- Importo lavori	€ 195.077,71
- Oneri sicurezza	€ 8.208,09
Totale lavori	€ 203.285,80
Somme a disposizione:	
- I.V.A. lavori 10%	€ 20.238,58
- Oneri art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 5.000,00
- Residui appalto	€ 51.475,62
Totale somme a disposizione	€ 76.714,20
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 280.000,00

- che durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06, che dal D.L. Ing. Claudio Piergianni è stata depositata al Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, il quale ne ha verificato la sua ammissibilità, ai sensi dell'art. 134 c.7 del DPR n°554/99 (allegato n. 1);
- che il quadro economico di perizia, al netto del ribasso d'asta diviene il seguente:

- Importo lavori	€ 241.356,44
- Oneri sicurezza	€ 8.643,56
Totale lavori	€ 250.000,00
Somme a disposizione:	
- I.V.A. lavori 10%	€ 25.000,00
- Oneri art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 5.000,00
Totale somme a disposizione	€ 30.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 280.000,00

SU conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTA la delibera n. 1 del 02/01/2009 mediante la quale il Direttore Generale ha nominato come Direttore Amministrativo F.F. l'Avv. Roberto Di Gennaro;

VISTI il D. Lgs. 163/2006;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante inerente i "LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO IN OLBIA ", predisposta dal D.L. Ing. Claudio Piergianni e assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro;
- di dare atto che l'importo complessivo del quadro economico pari a € 280.000,00 trova copertura nell'ambito dei finanziamenti di n°254/2000 di cui alla deliberazione G.R. n°15/7 dell'11 marzo 2008.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. BRUNO CONTU)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
(Avv. ROBERTO DI GENNARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. GIORGIO LENZOTTI)

per il Servizio Tecnico
PT
sb
prop. 026BS/2009
28/04/2009

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/_____.

La presente deliberazione:

... *è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.*

oppure

... *deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10*

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ *(proponente/estensore)*

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 29/05/2009, e che:

... è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ____/____/_____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 29/05/2009

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

_____

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/_____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/_____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

_____

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____.

Olbia, ____/____/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

_____

ASLOlbia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITA' DELLA VARIANTE
(art. 134 comma 7 DPR 554/99)

LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO IN OLBIA

Ditta Appaltatrice: Centro Impianti srl – Olbia

Importo aggiudicazione: € 195.077,71 oltre Oneri sicurezza per € 8.208,09

* * * * * * * * * * *

Il sottoscritto Ing. Paolo Tauro, quale Responsabile Unico del Procedimento,

CONSIDERATO CHE

- con contratto in data 09/12/2008 registrato a Olbia in data 16/12/2008 con rep. n°3641 serie 3 l'Azienda ha affidato alla Ditta Centro Impianti srl – Olbia, l'esecuzione delle "LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO IN OLBIA";
- durante il corso dei lavori ed in particolare durante le fasi di realizzazione degli impianti, in occasione della esecuzione delle tracce murarie si è riscontrata la pessima condizione degli intonaci tanto da ritenere assolutamente necessario il completo rifacimento degli stessi; inoltre si è reso necessario apportare delle modifiche distributive in alcuni locali, con la realizzazione di un nuovo bagno;
- che la perizia di variante e suppletiva dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 19,32% ammonta a complessivi € 241.356,44 oltre € 8.643,56 per oneri sicurezza e pertanto comporta un aumento netto di € 46.278,73 rispetto al valore contrattuale originario, per lavori e di € 435,47 per oneri sicurezza;

RITENUTO alla luce di quanto prima esposto sinteticamente e di quanto riportato negli elaborati di progetto: relazione tecnica descrittiva, verbale di concordamento ed elenco nuovi prezzi, computo metrico, quadro comparativo, schema atto di sottomissione;

- che la variante rientra nella fattispecie prevista all'art.132 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n°163/2006;
- che le variazioni non mutano sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto e anzi sono finalizzate a migliorare la funzionalità dell'opera e comunque nell'esclusivo interesse della stazione appaltante;

ESPRIME

un giudizio di AMMISSIBILITA' per l'approvazione della perizia suppletiva, inviando la presente per l'approvazione nel più breve termine possibile.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Tauro

www.aslolbia.it
P.IVA 01687160901

Sede Legale e Direzione Generale
Via Caduti sul Lavoro, 35 07026 Olbia
Tel. 0789/552339
Fax 0789/552329

Servizio Tecnico
Via Caduti sul lavoro, 35 1° piano 07026 Olbia
Tel. 0789.552317 – 345 – 395 - 396
Tel. – Fax 0789/552976 (Nuovo Ospedale)
Fax 0789/646127
e-mail servizio.tecnico@aslolbia.it